



无锡市建筑工程质量检测中心
Wuxi Inspection Center Of Architectural Quality



2008101037R

施工升降机安装质量检验报告书

检验编号: B00434081100280c

安装单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用单位: 江苏新桥建工有限公司

使用地点: 高运路

检测日期: 2011-9-21

无锡市建筑工程质量检测中心制

江苏省建筑工程管理局印制



无锡市建筑工程质量检测中心

施工升降机安装质量检验报告书

受检单位

江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

安装合格证编号:

S280

检测日期

2011-9-21

天气

晴

温度

25 度

风速

3 级

工程名称	梁南苑 11#	施工地点	高运路					
使用单位	江苏新桥建工有限公司	安装单位	江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司					
设备名称	施工升降机	安装负责人	戴苏宁					
设备型号	SCD200/200	设备编号	苏 B8-S-II-1090					
设备生产厂	厦门康柏机械成套有限公司	出厂日期	09. 9. 30					
设备生产制造许可证	TS2435071-2010	出厂编号	0909103					
检验高度	34.5 米	检验内容	安装检验					
检测依据	《施工升降机安全规程》GB10055-2007 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J 65-2008							
主要检验仪器设备	仪器工具名称	型号	编号	仪器状况	仪器工具名称	型号	编号	仪器状况
	光学经纬仪	J2-2	LA15001	正常	绝缘电阻表	3005	ER64004	正常
	吊称	OCS-S	FW52065	正常	游标卡尺	0-200mm	LS07027	正常
	接地电阻测试仪	AD2000 GRand	ER73008	正常	皮卷尺	30m	LS01037	正常
检验结果	所检项目符合安装质量验收要求 (检验机构检验专用章) 签发日期 2011-09-23							

批准: 王士华

审核: 许耀华

检验: 张孝峰

无锡市建筑工程质量检测中心

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
1	1. 证 件 及 技 术 资 料	*1.1	安装单位资质证书及等级	无此项	无此项
2		*1.2	安装单位安全生产许可证	无此项	无此项
3		*1.3	生产厂家特种设备制造（生产）许可证	无此项	无此项
4		*1.4	监督检验合格证书，出厂合格证	有	合格
5		*1.5	安装人员操作上岗证	无此项	无此项
6		*1.6	防坠（限速）器标定检测报告	有	合格
7		1.7	使用说明书	有	合格
8		1.8	基础地耐力报告	有	合格
9		1.9	基础隐蔽工程检验单	有	合格
10		1.10	基础混凝土试压块报告	有	合格
11		1.11	基础检验报告	有	合格
12		1.12	安装前检查表	有	合格
13		1.13	拆装合同或任务书	无此项	无此项
14		1.14	安装方案	无此项	无此项
15		1.15	安装自检记录表	有	合格
		1.16	噪声值	符合	合格
		1.17	与输电线的安全距离	无此项	无此项
		*1.18	超年限性能与结构应力测试	无此项	无此项
16	2. 基 础	2.1	基础制作符合说明书要求或有专项施工方案	符合	合格
17		2.2	基础排水设施	符合	合格
18	3. 防 护 围 栏	3.1	应设置不低于 1.8m 的防护围栏	符合	合格
19		*3.2	围栏门应设置机电联锁装置	符合	合格

无锡市建筑工程质量检测中心

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
20	4. 吊 笼	4.1	吊笼顶部及除此以外的围护	有	合格
21		*4.2	吊笼门机电联锁装置	有	合格
22		4.3	吊笼顶护身栏	符合	合格
23		4.4	紧急出口	有	合格
24		4.5	安全警示标志	有	合格
26	5. 钢 结 构	*5.1	安装垂直度	东西 0.6% 南北 0.7%	合格
27		*5.2	结构件、焊件	符合	合格
28		5.3	紧固件	不符合	整改合格
29		*5.4	附着装置及附墙点情况	符合	合格
30	6. 停 层	6.1	停层门或停层栏杆安装情况	符合	合格
31		6.2	层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控	符合	合格
32		6.3	楼层牌	有	合格
33		6.4	走台搭设及层门开关设置	符合	合格
34	7. 钢 丝 绳	7.1	钢丝绳选用、直径及磨损情况	符合	合格
35		7.2	钢丝绳固结	不符合	整改合格
36		7.3	钢丝绳断丝数	符合	合格
37		7.4	对重用钢丝绳	符合	合格
38	8. 滑 轮	8.1	滑轮防脱槽装置	有	合格
39		8.2	钢丝绳进出滑轮运行情况	符合	合格
40		8.3	滑轮缺陷及磨损	符合	合格

无锡市建筑工程质量检测中心

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目		检验结果	结 论	
41	9. 传动系统	9.1	传动系统安全防护		符合	合格	
42		9.2	齿轮齿条啮合度		符合	合格	
43	10. 导向 轮背轮装 置	10.1	导向轮安装情况		符合	合格	
44		10.2	背轮安装情况		符合	合格	
45	11. 导向 与缓冲装 置	11.1	导向正确可靠		符合	合格	
46		11.2	吊笼和对重缓冲器及对重自由行程		符合	合格	
47	12. 制 动 器	*12.1	采用常闭式制动器，工作可靠		符合	合格	
48		12.2	紧急操作装置		符合	合格	
49		12.3	制动器独立性		符合	合格	
50		12.4	制动器磨损		符合	合格	
51	13. 安 全 装 置	*13.1	安全器与安全钩		符合	合格	
52		13.2	双向安全器		符合	合格	
53		*13.3	安全器是否在有效标定期内	09275 2011-2		合格	
				09276 2011-2			
54		*13.4	限位开关			动作	合格
55		*13.5	极限开关			动作	合格
56		13.6	限位开关安装位置			符合	合格
57		13.7	极限开关安装位置			符合	合格
58		13.8	提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关			不符合	整改合格

无锡市建筑工程质量检测中心

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
59	14. 电 气	14.1	手动开关	符合	合格
60		14.2	隔离开关、熔断器、电线电缆防护状况	符合	合格
61		14.3	接地电阻	0.8 Ω	合格
62		14.4	吊笼顶部检修装置与急停开关	符合	合格
63		14.5	操纵指示	符合	合格
64		14.6	障碍灯设置	符合	合格
65		14.7	电气线路对地绝缘电阻	85M Ω	符合
66		14.8	相位欠压、零位保护装置及过载保护器	符合	合格
67		14.9	上下运行接触器电气联锁	符合	合格
68		14.10	急停开关	动作	合格
69		14.11	电气设备防护	符合	合格

说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出,涂改、复制、复印无效。
- 3、报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。

江苏省建筑施工起重机械安装检验机构 行业确认书 (副本)

证书号码: 苏建检字 021 号

有效期: 两年(2009年11月18日到 2011年11月17日止)

机构名称: 无锡市建筑工程质量检测中心

检验项目: 塔式起重机、施工升降机、物料提升机、附

着式升降脚手架、高处作业吊篮、桩工机械



发证单位:(盖章)

2009年11月18日