



中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS IB0145

施工升降机安装质量检验报告书

检(2021)机S字JC01310号

报告编号: E03082032101320

使用单位: 苏州市新绿建筑工程有限责任公司

安装单位: 无锡佳创建筑机械租赁有限公司

工程名称: DK20160090 地块项目 1-3#、5-11#住宅楼、

4#楼(配电房、垃圾房、工具间)、12#楼(开

关站、配电房)、门卫1、门卫2及地库施工

总承包 8#楼

设备型号: SC200/200

检验日期: 2021 年 09 月 30 日

苏州市建设工程质量检测中心有限公司

苏州市高新区滨河路 1979 号 电话: 0512-68276307



说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机输出，涂改、复制、制印无效。
- 3、报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告项目编号中有“※”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。

委托单位	苏州市新绿建筑工程有限责任公司	地址	苏州		
工程名称	DK20160090 地块项目 1-3#、5-11#住宅楼、4#楼（配电房、垃圾房、工具间）、12#楼（开关站、配电房）、门卫 1、门卫 2 及地库施工总承包 8#楼	安监注册号	3205080	工程地址	工业园区
施工单位	苏州市新绿建筑工程有限责任公司	建设单位	中海海纳（苏州）房地产有限公司		
质监单位	苏州工业园区建设工程质量安全监督站	监理单位	苏州天平建设监理有限公司		
委托人	陆工	委托编号	2021109571		
样品名称	施工升降机	任务单编号	2021153878		
检验依据	JGJ305-2013 《建筑施工升降设备设施检验标准》				
取样方法	指定样	样本总数	1		
样品状态	符合要求	环境条件	29.7℃, 风速 1.1m/s		
检验原因	安装质量检验	检验日期	2021 年 09 月 30 日		
检验地点	现场	原始记录编号	SZJCZX PD8041-QR1-70-2 No0021930		
设备名称	SC200/200 施工升降机	安装高度	30.0m		
制造单位	无锡科通工程机械制造有限公司	生产许可证	TS2432499-2021		
出厂日期	2021 年 08 月	安装单位及许可证号	无锡佳创建筑机械租赁有限公司		
安装日期	2021 年 09 月	设备编号	2100124		
		产权证编号	苏 BJ-S00066		

主 要 检 验 仪 器 设 备

序 号	名 称	规格型号	编 号	有效期
1	经纬仪	J2-2	075	2021 年 10 月 25 日
2	兆欧表	ZC25-3	190	2021 年 10 月 13 日
3	接地电阻表	ETCR2000B	2176	2021 年 10 月 13 日
4	卷 尺	5m	049	2021 年 10 月 14 日
5	游标卡尺	200mm	1301	2021 年 10 月 14 日
6	卷 尺	50m	053	2021 年 10 月 14 日
7	塞尺	1mm	368	2021 年 10 月 19 日
8	手持风速仪	AM4826	1300	2022 年 06 月 20 日

序号	项目类别	检验内容及要求	检验结果	结论
1	资料 复核	产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明	符合	合格
2		安装告知手续	符合	合格
3		安装合同及安装协议	符合	合格
4		防坠安全器标定检测报告	符合	合格
5		专项施工方案	符合	合格
6		基础验收及隐蔽工程资料	符合	合格
7		基础混凝土强度报告	符合	合格
8		安装前检查表	符合	合格
9		安装自检记录	符合	合格
10	安全 距离	最小安全操作距离 电压 (kV) 最小安全操作距离 (m) <1 4 1~10 6 35~110 8 220 10 330~500 15	符合	合格
11	噪 声	噪声限值 (dB) 吊笼内 离传动系统 1m 处 单传动 ≤85 ≤88 并联双传动 ≤86 ≤90 并联三传动 ≤87 ≤92 液压调速 ≤98 ≤110	符合	合格
12	基础	基础应满足使用说明书或专项施工方案的要求	符合	合格
13		基础及周围应有排水设施，不得积水	符合	合格
14	防护 围栏	施工升降机应设置高度不低于 1.8m 的地面防护围栏，并不得缺损，并应符合使用说明书的要求	符合	合格
15		围栏门的开启高度不应小于 1.8m，并应符合使用说明书的要求，围栏门应装有机机械锁紧和电气安全开关；当吊笼位于底部规定位置时，围栏门方能开启，且应在该门开启后吊笼不能启动	符合	合格

序号	项目类别	检验内容及要求	检验结果	结论														
16	吊笼	吊笼门框净高不应小于 2m，净宽不应小于 0.6m，吊笼箱体应完好，无破损	符合	合格														
17		吊笼门应装机械锁钩，运行时不应自动打开，应设有电气安全开关；当门未完全关闭时，该开关应能有效切断控制回路电源，使吊笼停止或无法启动	符合	合格														
18		当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时，顶板应抗滑，且周围应设护栏。该护栏的上扶手高度不应小于 1.1m，中间高度应设置横杆，挡脚板高度不应小于 100mm，护栏与顶板边缘的距离不应大于 100mm，并应符合使用说明书的要求	符合	合格														
19		吊笼顶部应有紧急出口，并配有专用扶梯，出口门应装向外开启的活板门，并应设有电气安全连锁开关，并应敏捷有效	符合	合格														
20		吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程，操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志	符合	合格														
21	架体结构	安装垂直度 <table><thead><tr><th>架设高度 h（m）</th><th>垂直度偏差（mm）</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤70</td><td>≤h/1000</td></tr><tr><td>70<h≤100</td><td>≤70</td></tr><tr><td>100<h≤150</td><td>≤90</td></tr><tr><td>150<h≤200</td><td>≤110</td></tr><tr><td>>200</td><td>≤130</td></tr><tr><td>钢丝绳式</td><td>≤1.5h/1000</td></tr></tbody></table> 东：25 mm 南：15 mm	架设高度 h（m）	垂直度偏差（mm）	≤70	≤h/1000	70<h≤100	≤70	100<h≤150	≤90	150<h≤200	≤110	>200	≤130	钢丝绳式	≤1.5h/1000		合格
架设高度 h（m）	垂直度偏差（mm）																	
≤70	≤h/1000																	
70<h≤100	≤70																	
100<h≤150	≤90																	
150<h≤200	≤110																	
>200	≤130																	
钢丝绳式	≤1.5h/1000																	
※22	架体结构	主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷	符合	合格														
※23		结构件各连接螺栓应齐全、紧固，应有放松措施，螺栓应高出螺母顶平面，销轴连接应有可靠轴向止动装置	符合	合格														
※24		当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，应设有附着装置	符合	合格														
25		附着装置以上的导轨架自由端高度不得超过使用说明书的要求	符合	合格														

序号	项目类别	检验内容及要求	检验结果	结论
26	层门、楼层平台	各停层处应设置层门，层门不应突出到吊笼的升降通道上	符合	合格
27		层门开启后的净高度不应小于 2.0m；特殊情况下，当进入建筑物的入口高度小于 2.0m 时，可降低层门框架高度，但净高度不应小于 1.8m	符合	合格
28		人货两用施工升降机层门的开、关过程可由吊笼内乘员操作，楼层内人员无法开启	符合	合格
29		楼层平台搭设应牢固可靠，不应与施工升降机钢结构相连接	符合	合格
30		楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于 150mm	符合	合格
31		吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于 50mm	符合	合格
32		各楼层应设置楼层标识，夜间施工应有照明	符合	合格
※33	钢丝绳	钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求，并应正确穿绕。钢丝绳应润滑良好，与金属结构无摩擦	无此项	无此项
34		钢丝绳绳端固定应牢固、可靠，并应符合使用说明书的要求	无此项	无此项
35		钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972 的规定	无此项	无此项
36	滑轮曳引轮	滑轮、曳引轮转动应良好，无裂纹、破损；滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的 20%，轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的 25%，槽底应无沟槽	无此项	无此项
37		应有防钢丝绳脱出装置，该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的 20%，且应可靠有效	无此项	无此项
38	传动系统	传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护措施	符合	合格

序号	项目类别	检验内容及要求	检验结果	结论
39	传动系统	对齿轮齿条式施工升降机,其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时,接触长度沿齿条高不得小于 40%,沿齿条长不得小于 50%	符合	合格
40	导轮 背轮 安全挡块	导轮连接及润滑应良好,无明显侧倾偏摆	符合	合格
41		背轮安装应牢靠,并应贴紧齿条背面,润滑应良好,无明显侧倾偏摆	符合	合格
42		安全挡块应可靠有效	符合	合格
43	对重、缓冲装置	对重应根据有关规定的要求涂成警告色	无此项	无此项
44		对重导向装置应正确可靠,对重轨道应平直,接缝应平整,错位阶差不应大于 0.5mm	无此项	无此项
45		应在吊笼和对重运行通道的最下方安装缓冲器	符合	合格
46	制动器	制动器应符合使用说明书的要求	符合	合格
47		传动系统应采用常闭式制动器,制动器动作应灵敏,工作应可靠	符合	合格
48		每个制动器应可手动释放,且需由恒力作用来维持释放状态	符合	合格
※ 49	安全装置	有对重的施工升降机,当对重质量大于吊笼质量时,应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置	无此项	无此项
※ 50		齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于 2 对,安全钩应能防止吊笼脱离轨道架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条	符合	合格
※ 51		施工升降机应设置自动复位的上下限位开关	符合	合格
※ 52		施工升降机应设置极限开关。当限位开关失效时,极限开关应切断总电源,使吊笼停止。当极限开关为非自动复位型时,其动作后,手动复位方能使吊笼重新启动	符合	合格
53		限位开关的安装位置应符合下列规定 1) 上限位开关的安装位置:当额定提升速度小于 0.8m/s 时,触板触发该开关后,上部安全距离不应小于 1.8m,当额定提升速度大于或等于 0.8m/s 时,触板触发该开关后,上部安全距离应满足下式的要求: $L=1.8+0.1v^2$ 2) 下限位开关的安装位置:吊笼在额定荷载下降时,触板触发下限位开关使吊笼制停,此时触板触发下极限开关还应有一定的行程	符合	合格

序号	项目类别	检验内容及要求	检验结果	结论
54	安全装置	上限位与上极限开关之间的越程距离: 齿轮齿条式施工升降机不应小于 0.15m, 钢丝绳式施工升降机不应小于 0.5m。下极限开关在正常工作状态下, 吊笼碰到缓冲器之前, 触板应首先触发下限位开关	符合	合格
55		极限开关不应与限位开关共用一个触发元件	符合	合格
※ 56		用于对重的钢丝绳应装有非自动复位型的防松绳装置	无此项	无此项
57		应设置超载保护装置, 且应灵敏有效	符合	合格
58		地面进料口防护棚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80 的规定	符合	合格
※ 59	防坠安全器	严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器	符合	合格
60	电气系统	供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定	符合	合格
61		施工升降机应设有专用开关箱	符合	合格
62		当吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时, 应设有检修或拆装时的顶部控制装置, 控制装置应安装非自动复位的急停开关, 任何时候均可切断电路停止吊笼运行	符合	合格
63		在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向	符合	合格
64		当施工升降机安装高度大于 120m, 并超过建筑物高度时, 应安装红色障碍灯, 障碍灯电源不得因施工升降机停电而停电	无此项	无此项
※ 65		施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻应大于 $0.5M\Omega$, 动力电路的对地绝缘电阻应大于 $1M\Omega$	符合	合格
66		设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器	符合	合格
※ 67		操作控制台应安装非自动复位的急停开关	符合	合格
68		电气设备应有防止外界干扰的防护措施	符合	合格
69		施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施	符合	合格

