




2010101467A



检验编号 S12215

施工升降机安装质量检验报告书

委托单位：_____ 江阴市华西建筑安装工程有限公司

使用单位：_____ 江阴市华西建筑安装工程有限公司

安装单位：_____ 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点：_____ 江阴市夏港镇

检测日期：_____ 2012 年 11 月 7 日

江阴市建安检测服务有限公司制

江苏省建筑工程管理局印制

施工升降机安装质量检验报告书

受检单位: 江阴市华西建筑安装工程有限公司

检验编号 S12215

检验日期: 2012-11-7 天气 晴 温度 8-18℃ 风速 3级 湿度 30%RH 共 4 页 第 1 页

工程名称	江阴第四期经济适用房 9#	施工地点	江阴市夏港镇
使用单位	江阴市华西建筑安装工程有限公司	安装单位	江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司
设备名称	施工升降机	安装负责人	戴国明
设备型号	SCD200/200	设备编号	2008-418
生产厂家	上海宝达工程机械公司	出厂日期	2008 年 8 月 1 日
设备生产制造许可证	TS2410571-2012	产权编号	苏 B8-S-II-038
检验高度	22.5m	检验类别	安装质量检验

检验依据

《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008

主要检验仪器设备	仪器(工具)名称	型号	编号	仪器状况	仪器(工具)名称	型号	编号	仪器状况
	经纬仪	DJD2A	200799	完好	扭矩扳手	0-500N.m	/	完好
	数字钳形表	DT-266	021211	完好	电子吊秤	DC5XZ-10	0301210	完好
	接地电阻仪	AD-2001	/	完好	测厚仪	TT100	10311500	完好
	卷尺	0-50 米	/	完好	声级仪	A28928	9118544	完好
	游标卡尺	0-150	212095007	完好	水准仪	DSZ3	116051	完好
	放大镜	Φ50×10	/	完好	绝缘电阻	ZC25	/	完好
	温室度计	S-88	/	完好	塞尺	/	/	完好
	钢直尺	/	/	完好	/	/	/	/

检验结果

合格

(检验机构检验专用章)

签发日期: 2012 年 11 月 7 日

检验:

(Signature)

审核:

(Signature)

批准:





序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检 验 结 果	结 论
52	13、安全装置	*13.3	安全器是否在有效标定期内	左: 2013-10-25 右: 2013-10-25	合格
53		*13.4	限位开关	符合要求	合格
54		*13.5	极限开关	符合要求	合格
55		13.6	限位开关安装位置	符合要求	合格
56		13.7	极限开关安装位置	符合要求	合格
57		13.8	提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关	符合要求	合格
58	14、电气	14.1	手动开关	符合要求	合格
59		14.2	隔离开关、断路器、电线电缆防护状况	符合要求	合格
60		14.3	接地电阻 4Ω	2.4Ω	合格
61		14.4	吊笼顶部检修装置与急停开关	符合要求	合格
62		14.5	操纵指示	符合要求	合格
63		14.6	障碍灯设置	/	/
64		14.7	电气线路对地绝缘电阻	符合要求	合格
65		14.8	相位欠压、零位保护装置及过载保护器	符合要求	合格
66		14.9	上下运行接触器电气联锁	符合要求	合格
67		14.10	急停开关	符合要求	合格
68		14.11	电气设备防护	符合要求	合格

以下空白

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
1	1、 证件 及 技术 资料	*1.1	安装单位资质证书及等级。	符合要求	合格
2		*1.2	安装单位安全生产许可证。	符合要求	合格
3		*1.3	生产厂家特种设备制造（生产）许可证。	符合要求	合格
4		*1.4	监督检验合格证、出厂合格证。	/	/
5		*1.5	安装人员操作上岗证。	符合要求	合格
6		*1.6	防坠（限速）器标定检测报告。	左：A03022 右：A02997	合格
7		1.7	使用说明书。	符合要求	合格
8		1.8	基础地耐力报告。	符合要求	合格
9		1.9	基础隐蔽工程检验单。	符合要求	合格
10		1.10	基础砼试压块报告。	符合要求	合格
11		1.11	基础检验报告。	符合要求	合格
12		1.12	安装前检查表。	符合要求	合格
13		1.13	拆装合同或任务书。	符合要求	合格
14		1.14	安装方案。	符合要求	合格
		1.15	安装自检记录表。	符合要求	合格
		1.16	噪声植	符合要求	合格
		1.17	与输电线的安全距离	/	/
15		*1.18	超年限性能与结构应力测试	/	/
16	2、 基础	2.1	基础制作符合说明书要求或有专项施工方案	符合要求	合格
17		2.2	基础排水设施	符合要求	合格
18	3、 防护 围栏	3.1	应设置不低与 1.8m 的防护围栏	符合要求	合格
19		*3.2	围栏门应设置机电联锁装置	符合要求	合格
20	4、 吊 笼	4.1	吊笼顶部及除此外的围护	符合要求	合格
21		4.2	吊笼门机电联锁装置	符合要求	合格
22		4.3	吊笼顶护身栏	符合要求	合格
23		4.4	紧急出口	符合要求	合格
24		4.5	安全警示标志	不符合	不合格

说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
- 3、报告书无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告书项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
25	5、 钢 结 构	*5.1	安装垂直度	偏东 10mm 偏南 5mm	合格
26		*5.2	结构件、焊件	符合要求	合格
27		5.3	紧固件	符合要求	合格
28		*5.4	附着装置及附墙点情况	符合要求	合格
29	6、 停 靠	6.1	停层门或停层栏杆安装情况	符合要求	合格
30		6.2	层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制	符合要求	合格
31		6.3	楼层牌	符合要求	合格
32		6.4	走道搭设及层门开关设置	符合要求	合格
33	7、 钢 丝 绳	7.1	钢丝绳选用、直径及磨损情况	符合要求	合格
34		7.2	钢丝绳固结	符合要求	合格
35		7.3	钢丝绳断丝数	符合要求	合格
36		7.4	对重用钢丝绳	Φ13mm	合格
37	8、 滑 轮	8.1	滑轮防脱槽装置	符合要求	合格
38		8.2	钢丝绳进出滑轮运行情况	符合要求	合格
39		8.3	滑轮缺陷及磨损	符合要求	合格
40	9、传 动 系 统	9.1	传动系统安全保护	符合要求	合格
41		9.2	齿轮齿条啮合度	符合要求	合格
42	10、导 向 轮 背 轮 装 置	10.1	导向轮安装情况	符合要求	合格
43		10.2	背轮安装情况	符合要求	合格
44	11、导 向 与 缓 冲 装 置	11.1	导向正确可靠	符合要求	合格
45		11.2	吊笼和对重缓冲器及对重自由行程	符合要求	合格
46	12、 制 动 器	*12.1	采用常闭式制动器，工作可靠	符合要求	合格
47		12.2	紧急操作装置	符合要求	合格
48		12.3	制动器独立性	符合要求	合格
49		12.4	制动器磨损	符合要求	合格
50	13 安 全 装 置	*13.1	安全器与安全钩	符合要求	合格
51		13.2	双向安全器	/	/

江苏省建筑施工起重机械安装检验机构

行业确认书



江阴市建安检测服务有限公司

根据《江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认管理办法》的规定，经江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认委员会确认，你单位为建筑施工起重机械安装检验机构，特发此证。

单位法定代表人：顾永建 技术负责人：周福兴

单位地址：江阴市朝阳路55号民建大厦西单元十一楼

证书号码：苏建检字 010 号

有效期：两年（2011年09月18日到2013年09月17日止）

发证单位（盖章）

2011年09月18日

