



2010101467A

江苏省建筑施工起重
机械安装检验机构
苏建检字010号

检验编号 T130060

塔式起重机安装质量检验报告书

委托单位: 江阴市华西建筑安装工程有限公司

使用单位: 江阴市华西建筑安装工程有限公司

安装单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点: 江阴市长山镇

检验日期: 2013年2月4日

江阴市建安检测服务有限公司制

江苏省建筑工程管理局印制

塔式起重机安装质量检验报告书

受检单位：江阴市华西建筑安装工程有限公司

检验编号 T130060

检验日期：2013-2-4 天气 阴 温度 4-8℃ 风速 3级 湿度 70% RH 共 7 页 第 1 页

工程名称		蟠龙华都 17#						
使用单位		江阴市华西建筑安装工程有限公司		施工地点		江阴市长山镇		
设备名称		塔式起重机		安装单位		江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司		
设备型号		QTZ63		安装负责人		戴苏宁		
生产厂家		中联重科股份有限公司		设备编号		2012TC01300097		
设备生产制造许可证		TS2410614-2016		出厂日期		2013 年 1 月 29 日		
检验高度		22.4m		产权编号		苏 B8-T-III-1202		
检验幅度		50m		检验类别		安装质量检验		
检验依据		《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008						
主要检验仪器设备	仪器（工具）名称	型号	编号	仪器状况	仪器（工具）名称	型号	编号	仪器状况
	经纬仪	DJD2A	200799	完好	扭矩扳手	0-500N.m	/	完好
	数字钳形表	DT-266	021211	完好	电子吊秤	DC5XZ-10	0301210	完好
	接地电阻仪	AD-2001	/	完好	测厚仪	TT100	10311500	完好
	卷尺	0-50 米	/	完好	声级仪	A28928	9118544	完好
	游标卡尺	0-150	212095007	完好	水准仪	DSZ3	116051	完好
	放大镜	Φ50×10	/	完好	绝缘电阻	ZC25	/	完好
	温湿度计	S-88	/	完好	塞尺	/	/	完好
	钢直尺	/	/	完好	/	/	/	/
检验结果	合格							
	（检验机构检验专用章） 签发日期：2013年2月4日							

检验：[Signature]

审核：[Signature]

批准：[Signature]

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结论
23	3、基础	3.1	基础排水设施	符合	合格
24		*3.2	基础制作应符合说明书要求或有专项基础设计方案	符合	合格
25	4、结构件	*4.1	主要结构件状况	符合	合格
26		4.2	主要结构件连接件	符合	合格
27		4.3	平衡重、压重的安装数量位置及固定情况	符合	合格
28		*4.4	塔身轴心线对支承面的侧向垂直度	被检高度 22.4m 偏东 30mm 偏南 20mm	合格
29		4.5	斜梯的尺寸与固定	/	/
30		4.6	直立梯及其护圈的尺寸与固定	符合	合格
31		4.7	休息小平台、走台	符合	合格
32		4.8	附着装置的布置与连接情况	/	/
33	5、吊钩	*5.1	吊钩标记和防脱钩装置	符合	合格
34		5.2	吊钩缺陷及危险断面磨损	符合	合格
35		5.3	挂绳断面磨损量	符合	合格
36		*5.4	滑轮防跳绳装置	符合	合格
37		5.5	心轴固定	符合	合格
38	6、行走系统	6.1	大车行走限位	/	/
39		6.2	轨道终端缓冲装置	/	/
40		6.3	轨道终端端部挡架	/	/
41		6.4	行走防护挡板	/	/
42		6.5	防风夹轨器	/	/
43		6.6	钢轨接头位置	/	/
44		6.7	钢轨接头间隙、高差	/	/

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检 验 结 果	结 论
64	7、 起升 系统	*7.16	高度限位器	1m 动作	合格
65		7.17	起重量限制器	四倍率 4030kg 动作	合格
66		*7.18	力矩限制器	幅度 49.5m 处 吊重 1025kg 动作	合格
67	8、 回转 系统	8.1	回转限制	动作	合格
68		8.2	齿轮啮合与缺损	符合	合格
69		8.3	外露部分防护罩	符合	合格
70	9、 变幅 系统	9.1	钢丝绳绳端固结	符合	合格
71		9.2	钢丝绳安全圈数	符合	合格
72		9.3	钢丝绳选用、安装、润滑	Φ7.2mm	合格
73		9.4	钢丝绳缺陷	符合	合格
74		9.5	钢丝绳直径及磨损	符合	合格
75		9.6	钢丝绳断丝数	符合	合格
76		9.7	卷筒选用	符合	合格
77		9.8	卷筒缺陷、筒壁厚度	符合	合格
78		9.9	卷筒钢丝绳尾部固定	符合	合格
79		9.10	滑轮选用	符合	合格
80		9.11	滑轮缺陷	符合	合格
81		9.12	滑轮防脱槽装置	符合	合格
82		9.13	制动器零部件缺陷	符合	合格
83		9.14	外露部分防护罩	符合	合格
84		9.15	制动器调整	符合	合格
85		*9.16	小车断绳保护装置	符合	合格

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结论
108	12、电气系统	12.8	总电源指示	符合	合格
109		12.9	保护零线	符合	合格
110		12.10	电气柜防雨及门锁	符合	合格
111		12.11	行走式电缆走线	/	/
112		12.12	紧急断电开关	符合	合格
113		12.13	零位和相序保护	符合	合格
114	其他		/	/	/

以下空白