



221008340566

检测机构核准证编号: TS7G432023-2025

检验编号: TJ202400018

## 塔式起重机安装质量检验报告书

委托单位: 无锡佳创建筑机械租赁有限公司

使用单位: 江苏天兴建设工程有限公司

安装单位: 无锡佳创建筑机械租赁有限公司

检验类别: 定期检验

使用地点: 江阴云亭街道松文头路 13 号

检测日期: 2024 年 03 月 29 日

江阴市建安检测服务有限公司制



# 塔式起重机检验报告

第 1 页共 7 页

检验编号: TJ202400018

检验日期: 2024 年 03 月 29 日 天气: 晴 温度: 14-27℃ 风速: 3.0 级

|          |                                 |           |                 |                        |            |          |        |      |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------|----------|--------|------|
| 工程名称     | 年产 800 套高端智能环保设备成套系统及组件项目 (车间二) | 使用单位      | 江苏天兴建设工程有限公司    |                        |            |          |        |      |
| 施工地点     | 江阴云亭街道松文头路 13 号                 | 监理单位      | 江苏誉达工程项目管理有限公司  |                        |            |          |        |      |
| 检验单位     | 江阴市建安检测服务有限公司                   | 安装单位      | 无锡佳创建筑机械租赁有限公司  |                        |            |          |        |      |
| 检验证号     | TS7G432023-2025                 | 塔机型号      | QTZ125 (6513-8) |                        |            |          |        |      |
| 生产厂家     | 张家港市天运建筑机械有限公司                  | 塔机产品标牌固定  | 符合              |                        |            |          |        |      |
| 出厂日期     | 2019 年 10 月 13 日                | 受检塔机机位编号  | /               |                        |            |          |        |      |
| 出厂编号     | 125190614                       | 安装位置坐标    | /               |                        |            |          |        |      |
| 备案编号     | 苏 BJ-T00462                     | 最大额定起重量   | 8.0t            |                        |            |          |        |      |
| 安装告知日期   | 2024 年 03 月 25 日                | 最大幅度/安装幅度 | 65.0 米/65.0 米   |                        |            |          |        |      |
| 使用年限     | 18 年                            | 检验时安装高度   | 34.5 米          |                        |            |          |        |      |
| 最大安装高度   | 177.0 米                         | 检验时安装附着数  | /               |                        |            |          |        |      |
| 拟安装附着道数  | /                               |           |                 |                        |            |          |        |      |
| 检验依据     | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013     |           |                 |                        |            |          |        |      |
| 主要检验仪器设备 | 仪器 (工具) 名称                      | 型号        | 编号              | 仪器状况                   | 仪器 (工具) 名称 | 型号       | 编号     | 仪器状况 |
|          | 经纬仪                             | DJD2A     | JAYQ01          | 完好                     | 钢直尺        | 0-300mm  | JAYQ14 | 完好   |
|          | 水准仪                             | DSZ3      | JAYQ02          | 完好                     | 放大镜        | Φ50×10   | JAYQ15 | 完好   |
|          | 电子吊秤                            | DCXZ-02   | JAYQ03          | 完好                     | 百分表        | 0-100mm  | JAYQ23 | 完好   |
|          | 接地电阻仪                           | AD-2001   | JAYQ04          | 完好                     | 数字式转速表     | DM62349+ | JAYQ24 | 完好   |
|          | 数字钳形表                           | DJ-266    | JAYQ05          | 完好                     | 卷尺         | 0-5m     | JAYQ25 | 完好   |
|          | 绝缘电阻表                           | ZC25      | JAYQ06          | 完好                     | 手持式激光测距仪   | R100C    | JAYQ27 | 完好   |
|          | 测厚仪                             | TT100     | JAYQ07          | 完好                     | 压力表        | Y-100    | JAYQ28 | 完好   |
|          | 卷尺                              | 50m       | JAYQ10          | 完好                     | 宽钳口游标卡尺    | 0-150mm  | JAYQ29 | 完好   |
|          | 扭矩扳手                            | ZNB500A   | JAYQ11          | 完好                     | 手持式气象站     | WS-30    | JAYQ32 | 完好   |
|          | 温室度计                            | S-88      | JAYQ12          | 完好                     | 万能角度尺      | 0-320°   | JAYQ33 | 完好   |
| 检验结果     | 保证项目不合格数                        | 0 项       |                 | 一般项目不合格数               | 0 项        |          |        |      |
|          | 合格                              |           |                 |                        |            |          |        |      |
|          |                                 |           |                 | 检验单位 (章)               |            |          |        |      |
|          |                                 |           |                 | 签发日期: 2024 年 03 月 29 日 |            |          |        |      |

批准:

审核:

检验:

检验检测专用章



| 序号  | 项目类别 | 检验内容及要求                                                                                                        | 检验结果                                      | 检验结论 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| *15 | 基础   | 基础应符合使用说明书要求                                                                                                   | 符合                                        | 合格   |
| 16  |      | 基础应有排水设施, 不得积水                                                                                                 | 符合                                        | 合格   |
| *17 | 结构件  | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀和可见焊接缺陷                                                                                   | 符合                                        | 合格   |
| *18 |      | 结构件、连接件的安装应符合使用说明书的要求                                                                                          | 符合                                        | 合格   |
| *19 |      | 销轴轴向定位应可靠                                                                                                      | 符合                                        | 合格   |
| *20 |      | 高强螺栓连接应按说明书要求预紧, 应有双螺母防松措施且螺栓高出螺母顶平面的 3 倍螺距                                                                    | 4 倍                                       | 合格   |
| *21 |      | 平衡重、压重的安装数量、位置与臂长组合及安装应符合使用说明书要求, 平衡重、压重吊点应完好                                                                  | 符合                                        | 合格   |
| *22 |      | 塔式起重机安装后, 在空载、风速不大于 3m/s 状态下, 独立状态塔身(或附着状态下最高附着点以上塔身)轴心线的侧向垂直度允许偏差不应大于 4/1000。最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允许偏差不应大于 2/1000。 | 实测: 30.0m<br>偏东 1.36/1000<br>偏南 0.83/1000 | 合格   |
| 23  |      | 塔式起重机的斜梯、直立梯、护圈和各平台应位置正确, 安装应齐全完整, 无明显可见缺陷, 并应符合使用说明书的要求                                                       | 符合                                        | 合格   |
| 24  |      | 平台钢板网不得有破损                                                                                                     | 符合                                        | 合格   |
| 25  |      | 休息平台应设置在不超过 12.5m 高度处, 上部休息平台的间隔不应大于 10m                                                                       | 8.3m                                      | 合格   |
| *26 |      | 塔身高度超过使用说明书规定的最大独立高度时, 应设有附着装置                                                                                 | /                                         | /    |
| *27 | 行走系统 | 轨道应通过垫块与轨枕可靠地连接, 每间隔 6m 应设一个轨距拉杆。钢轨接头处应有轨枕支承, 不应悬空, 在使用过程中轨道不应移动                                               | /                                         | /    |
| 28  |      | 轨距允许误差不应大于公称值的 1/1000, 其绝对值不应大于 6mm                                                                            | /                                         | /    |
| 29  |      | 钢轨接头间隙应不大于 4mm, 与另一侧钢轨接头的错开距离不应小于 1.5m, 接头处两轨顶高度不应大于 2mm                                                       | /                                         | /    |
| *30 |      | 塔机安装后, 轨道顶面纵横方向上的倾斜度, 对于上回转塔式起重机不应大于 3/1000, 对于下回转塔机不应大于 5/1000。在轨道全程中, 轨道顶面任意两点的高度差应小于 100mm                  | /                                         | /    |
| 31  |      | 轨道行程两端的轨顶高度不宜低于其余部位中最高点的轨顶高度                                                                                   | /                                         | /    |

检验编号: TJ202400018

第 4 页共 7 页

| 序号  | 项目类别 | 检验内容及要求                                                                                                                                    | 检验结果      | 检验结论 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| *32 | 钢丝绳  | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求, 并应正确穿绕。钢丝绳润滑应良好, 与金属结构无摩擦                                                                                            | Φ 14. 0mm | 合格   |
| *33 |      | 钢丝绳绳端固结应符合说明书的要求                                                                                                                           | 符合        | 合格   |
| *34 |      | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972 的规定                                                                                             | 符合        | 合格   |
| 35  |      | 卷扬机应无渗漏, 润滑应良好, 各连接紧固件应完整、齐全; 当额定荷载试验工况时, 应运行平稳, 无异常声响                                                                                     | 符合        | 合格   |
| *36 |      | 卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的 2 倍, 卷筒上的钢丝绳排列应整齐有序                                                                                            | 符合        | 合格   |
| 37  |      | 卷筒上钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求                                                                                                                      | 符合        | 合格   |
| 38  |      | 当吊钩位于最低位置时, 卷筒上钢丝绳应至少保留 3 圈                                                                                                                | 符合        | 合格   |
| 39  |      | 滑轮转动应不卡滞, 润滑应良好                                                                                                                            | 符合        | 合格   |
| 40  |      | 卷筒和滑轮有下列情况之一时应报废:<br>——裂纹或轮缘破损;<br>——卷筒壁磨损量达原壁厚的 10%;<br>——滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%;<br>——滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 25%                                 | 符合        | 合格   |
| *41 |      | 制动器零件不得有下列情况之一:<br>——可见裂纹;<br>——制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的 50%<br>——制动轮表面磨损量达 1. 5mm~2mm<br>——弹簧出现塑性变形;<br>——电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的 10%                   | 符合        | 合格   |
| *42 | 制动器  | 制动器制动可靠, 动作平稳                                                                                                                              | 符合        | 合格   |
| 43  |      | 防护罩完好、稳固                                                                                                                                   | 符合        | 合格   |
| *44 |      | 心轴固定应完整可靠                                                                                                                                  | 符合        | 合格   |
| *45 |      | 吊钩防止吊索或吊具非人为脱出的装置应可靠、有效                                                                                                                    | 符合        | 合格   |
| *46 |      | 吊钩不得补焊, 有下列情况之一的应予以报废:<br>——用 20 倍放大镜检查表面有裂纹;<br>——钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;<br>——挂绳处截面磨损量超过原高度的 10%;<br>——心轴磨损量超过其直径的 5%;<br>——开口度比原尺寸增加 10% | 符合        | 合格   |

| 序号  | 项目类别 | 检验内容及要求                                                                                                | 检验结果                     | 检验结论 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 47  | 回转机构 | 回转减速机应固定可靠, 外观应整洁, 润滑应良好; 在非工作状态下臂架应能自由旋转                                                              | 符合                       | 合格   |
| 48  |      | 齿轮啮合应均匀平稳, 且无断齿、啃齿                                                                                     | 符合                       | 合格   |
| 49  |      | 回转机构防护罩应完整, 无破损                                                                                        | 符合                       | 合格   |
| *50 | 变幅系统 | 钢丝绳、卷筒、滑轮、制动器的检验应符合本标准第 8.2.5 条的规定                                                                     | $\Phi 7.7\text{mm}$      | 合格   |
| *51 |      | 变幅小车结构应无明显变形, 车轮间距应无异常                                                                                 | 符合                       | 合格   |
| *52 |      | 小车维修挂篮应无明显变形, 安装应符合使用说明书的要求                                                                            | 符合                       | 合格   |
| 53  |      | 车轮有下列情况之一的应予以报废:<br>——可见裂纹;<br>——车轮踏面厚度磨损量达原厚度的 15%<br>——车轮轮缘厚度磨损量达原厚度的 50%                            | 符合                       | 合格   |
| *54 | 防脱装置 | 钢丝绳必须设有防脱装置, 该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不得大于钢丝绳直径的 20%                                                              | 10.0%                    | 合格   |
| *55 | 顶升系统 | 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全溢流阀                                                                                  | 符合                       | 合格   |
| *56 |      | 顶升液压缸应有平衡阀或液压锁, 平衡阀或液压锁与液压缸之间不得采用软管连接                                                                  | 符合                       | 合格   |
| 57  |      | 泵站、阀锁、管路及其接头不得有明显渗漏油渍                                                                                  | 符合                       | 合格   |
| *58 | 司机室  | 结构应牢固, 固定应符合使用说明书的要求                                                                                   | 符合                       | 合格   |
| 59  |      | 应有绝缘地板和符合消防要求的灭火器, 门窗应完好, 起重特性曲线图(表)安全操作规程标牌应固定牢固, 清晰可见                                                | 符合                       | 合格   |
| *60 | 安全装置 | 动臂变幅的塔机, 当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时, 应能立即停止起升运动。对没有变幅重物平移功能的动臂变幅的塔机, 还应同时切断向外变幅控制回路电源, 但应有下降和向内变幅运动 | /                        | /    |
| *61 |      | 小车变幅的塔机, 当吊钩装置顶部至小车架下端的最小距离为 800mm 处时, 应能立即停止起升运动, 但应有下降运动                                             | 吊钩顶部至小车架下端距离: 1200mm 处动作 | 合格   |

| 序号  | 项目类别 | 检验内容及要求                                                                                                                                                         | 检验结果                                                               | 检验结论                                 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| *62 | 安全装置 | 起重力矩限制器和起重重量限制器                                                                                                                                                 | 当起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定值 110% 时, 应停止上升和向外变幅动作                          | 二倍率距臂架端部 2100 mm 处吊重 1380kg 动作<br>合格 |
| 63  |      | 力矩限制器控制定码变幅的触点和控制定幅变码的触点应分别设置, 且应能分别调整                                                                                                                          | 符合                                                                 | 合格                                   |
| *64 |      | 当小车变幅的塔机最大变幅速度超过 40m/min, 在小车向外运行, 且起重力矩达到额定值的 80% 时, 变幅速度应自动转换为不大于 40m/min                                                                                     | 符合                                                                 | 合格                                   |
| *65 |      | 当起重重量大于最大额定起重量并小于 110% 最大额定起重量时, 应停止上升方向动作, 但应有下降方向动作。具有多挡变速的起升机构, 限制器应对各挡位具有防止超载的作用                                                                            | 二倍率距臂架根部 13900 mm 处吊重 4310kg 动作                                    | 合格                                   |
| *66 |      | 幅度限位器                                                                                                                                                           | 动臂变幅的塔机应设有幅度限位开关, 在臂架到达相应的极限位置前开关应能动作, 停止臂架再往极限方向变幅                | /                                    |
| *67 |      | 小车变幅的塔机应设有小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后, 应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为 200mm                                                                                                  | 距端部缓冲装置 1900mm 处动作<br>距根部缓冲装置 890mm 处动作                            | 合格                                   |
| *68 |      | 动臂变幅的塔机应设有臂架极限位置的限制装置, 该装置应能有效防止臂架向后倾翻                                                                                                                          | /                                                                  | /                                    |
| 69  | 安全装置 | 其他安全保护装置                                                                                                                                                        | 回转处不设集电器供电的塔机, 应设有正反两个方向的回转限位器, 限位器动作时, 臂架旋转角度不应大于 $\pm 540^\circ$ | 530° 动作<br>合格                        |
| *70 |      | 轨道行走式塔机应设行程限位装置及抗风防滑装置。每个运行方向的行程限位装置包括限位开关、缓冲器和终端止挡, 行程限位装置应保证限位开关动作后, 塔机停车时其端部距缓冲器最小距离应为 1000mm, 缓冲器距终端止挡最小距离应为 1000mm, 终端止挡距轨道尾端最小距离应为 1000mm, 非工作状态抗风防滑装置应有效 | /                                                                  | /                                    |
| *71 |      | 小车变幅的塔机应设小车断绳保护装置, 且在向前及向后两个方向上均有效                                                                                                                              | 符合                                                                 | 合格                                   |
| *72 |      | 小车变幅的塔机应设小车防坠落装置, 且应有效、可靠                                                                                                                                       | 符合                                                                 | 合格                                   |
| *73 |      | 自升式塔机应具有爬升装置防脱功能, 且应有效、可靠                                                                                                                                       | 符合                                                                 | 合格                                   |
| 74  |      | 臂根铰点高度超过 50m 的塔机, 应配备风速仪。当风速大于工作允许风速时, 应能发出停止作业的警报信号                                                                                                            | 符合                                                                 | 合格                                   |
| *75 | 电气系统 | 供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定                                                                                                                         | 符合                                                                 | 合格                                   |
| *76 |      | 动力电路和控制电路的对地绝缘电阻不应低于 $0.5M\Omega$                                                                                                                               | 动力: 674.0M $\Omega$<br>控制: 510.0M $\Omega$                         | 合格                                   |
| 77  |      | 塔机应有良好的照明, 照明供电不应受停机的影响                                                                                                                                         | 符合                                                                 | 合格                                   |
| 78  |      | 塔顶和臂架端部应安装有红色障碍指示灯, 电源供电不应受停机的影响                                                                                                                                | 符合                                                                 | 合格                                   |

| 序号  | 项目类别   | 检验内容及要求                                                                                                                                                            | 检验结果        | 检验结论 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 79  | 电气系统   | 电气柜或配电箱应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等, 门外应有警示标志                                                                                                                            | 符合          | 合格   |
| *80 |        | 塔机应设有短路、过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护装置, 并且齐全                                                                                                                       | 符合          | 合格   |
| *81 |        | 塔机的金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地, 接地电阻不应大于 $4\Omega$ , 重复接地电阻不应大于 $10\Omega$                                                                         | $2.5\Omega$ | 合格   |
| *82 |        | 塔机应设置有非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关, 该开关应设在司机操作方便的地方                                                                                                                    | 符合          | 合格   |
| 83  |        | 在司机室内明显位置应装有总电源开合状况的指示信号灯和电压表                                                                                                                                      | 符合          | 合格   |
| *84 |        | 零线和接地线必须分开, 接地线严禁作载流回路。塔机结构不得作为工作零线使用                                                                                                                              | 符合          | 合格   |
| 85  |        | 轨道行走式塔机的电缆卷筒应具有张紧装置, 电缆收放速度与塔机运行速度应同步, 电缆在卷筒上的连接应牢固, 电缆电气接点不宜被拉曳                                                                                                   | /           | /    |
| 86  | 功能测试   | 空载试验<br>塔机空载状态下, 起升、回转、变幅、运行各动作的操作试验、检查应符合下列规定:<br>——操作系统、控制系统、连锁装置应动作准确、灵活;<br>——各行程限位器的动作准确、可靠;<br>——各机构中无相对运动部位应无漏油现象, 有相对运动的各机构运动的平稳性, 应无爬行, 振颤、冲击、过热、异常噪声等现象。 | 符合          | 合格   |
| *87 |        | 额定载荷试验<br>应符合现行国家标准《塔式起重机》GB/T 5031 的规定                                                                                                                            | 符合          | 合格   |
| 88  | 智慧监测装置 | 应按照无锡市住建局《关于进一步加强建筑工地大型起重机械设备智慧监测工作的通知》(锡建质安(2021) 24 号) 文件要求配备智慧监测装置。                                                                                             | 符合          | 合格   |

注: 1 表中序号打\*的为保证项目, 其他为一般项目;

2 要求量化的参数应按实测数据在填写检验结果中, 无实测数据的填写观测到的状况;

3 无此项用“/”代替。

以下空白