

建筑起重机械安装告知接收单

无锡佳创建筑机械租赁有限公司：

你公司提交的建筑起重机械（塔式起重机、苏B8-T-IV-0227）安装告知资料已经审核通过，请你公司根据告知内容按时安排人员至现场安装设备。现场安装设备时，应做到以下事项：

- 1、所有建筑起重机械特种作业人员应携带建筑起重机械特种作业操作资格证或电子证书。
- 2、对所有建筑起重机械特种作业人员进行安全技术交底，并有记录。
- 3、现场设备安装人员应与安装告知表中人员一致。
- 4、安装单位应当按照建筑起重机械安装工程专项施工方案及安全操作规程组织安装作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。
- 5、施工总承包单位应指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装情况；监理单位应进行现场监理，监督安装单位执行建筑起重机械安装工程专项施工方案情况。



实时数据，扫码验证

2021-08-25



无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表 (2021版)

安装单位(章)：无锡佳创建筑机械租赁有限公司

拆装负责人签字：18605107016

戴苏宁

设备名称	塔式起重机	制造许可证号	TS2410485-2020
制造厂家	泰州市腾达建筑工程机械有限公司	规格型号(含起重量)	QTZ125
产品合格证号	2019727	出厂日期	2019-11-15
设备产权单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	管理编号	苏B8-T-IV-0227
转场保养单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	无锡市信用手册编号	320200200225001
设备安装单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	安装现场专业技术人员	戴苏宁
		安装现场专职安全员	徐淼
资质证书编号	D232221125	安全生产许可证编号	(苏)JZ安许证字[2020]001069
设备拟安装日期始	2021-08-25	设备拟安装日期至	2021-08-28
工程名称	澄地2006-C-57地块商品房开发项目(8#楼)	工程地点	澄江街道凤凰路东、文化东路南侧
工程施工单位	广东蕉岭建筑工程集团有限公司	使用单位项目经理	沈念权

安装中特种作业人员名单

姓 名	工 种	资格证编号	备 注
钱一飞	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072020000650	
钱一飞	建筑电工	苏E012020001025	
孙得洲	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072020000648	
李雪根	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072020000403	
赵子龙	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072021000203	
徐香	建筑起重司索信号工	苏E032021000969	
徐淼	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072019000706	
赵冠军	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072020000786	
钱一磊	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E072021000523	
杨光华	建筑起重机械司机(塔式起重机)	苏E042020001756	

安装告知时应提交的资料

序号	资 料 名 称	监理审核情况
1	《无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表》一式2份	✓
2	非新设备首次安装，提供设备转场保养记录与转场保养记录检验合格证原件	✓
3	安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的建筑施工起重机械安装与拆除方案	✓
4	安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的安装拆卸过程中的事故应急救援预案	✓
5	安装单位提供资质证书复印件	✓
6	安装单位安全生产许可证副本复印件	✓
7	安装单位信用手册复印件	✓
8	安装单位负责起重机械安装的专业技术人员资格证书复印件	✓
9	安装单位负责起重机械安装的专职安全生产管理人员考核证书复印件	✓
10	安装单位与使用或租赁单位的合同原件（合同中明确各方的安全生产责任）	✓
11	安装单位与施工总承包单位签订的安全管理协议原件	✓
12	总包单位负责建筑起重机械安装工程施工现场专职安全生产管理人员考核证书复印件	✓

安装单位提交的资料必须齐全、合法，并对其真实性负责，提交的复印件应注明与原件相符和注明那个工地使用并加盖单位公章，监理单位应对提供的复印件与原件进行核查。

施工总承包单位审核意见：同

总承包指定起重机械专职安全管理人员：招喻

项目经理（签字）：王

（盖章）

2021 年 8 月 10 日

监理单位审核意见：同

监理总监（签字）：王

监理单位（章）

2021 年 8 月 12 日