

无锡佳创建筑机械租赁有限公司作业任务单 钱一飞项目组

项目名称： 年产1000吨工艺不锈钢丝扩建项目8-9轴/C轴 作业日期： 2024/12/30 编号： XMRW1290
联系人： 联系电话： 产权编号： 苏BJ-S00336

年产1000吨工艺不锈钢丝扩建项目8-9轴/C轴项目货梯安装

作业现场情况简述

本次安装高度(节)： 本次安装附墙(第)： 道 作业完成后现有高度(标准节数量)：
作业完成后剩余钢丝绳长度： 作业完成后剩余电缆线长度：
作业完成后现场剩余标准节数(节)： 作业完成后现场剩余标准螺栓(套)： 作业完成后现场剩余标准附墙数：

技术交底

施工升降机安全技术交底内容：
1. 进入现场必须遵守安全生产纪律。
2. 装拆人员不准穿硬底、高跟皮鞋，衣着要灵活。
3. 装拆前要检查吊索、吊环、吊钩等用具，不准带病操作。
4. 悬空作业人员必须在各自的位置上与导轨架或建筑物上系好安全带。
5. 安装和拆卸人员必须按高处作业要求，挂好安全带。
6. 安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，并熟悉图纸、安装程序及检查要点。
7. 装上两节立柱后，要在其两个方向调整垂直度，并把平衡重、梯笼就位。
8. 调试梯笼。调试导向滚轮与导轮间隙，以电梯不能自动下滑为限，并在离地面10m高度以内，做上下运行试验。
9. 随立柱的升高，必须按规定进行附壁连接，第一道附壁杆距地面应为10m左右，以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接，连接件必须紧固，随紧固随调整立柱的垂直度，每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。
10. 在立柱加节安装时，梯笼内可以载两个安装工人和安装工具运行使用，因此时还没安装上限位保险，所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行，工作时，还必须用钢丝绳做保险，把梯笼顶部与钢丝绳牢固连在立柱上。向下运行中，应靠梯笼自重分段逐节下滑，每下滑一个标准节，停车一次，以免超速刹车发热。
11. 立柱接至全高后，装上天轮组，将梯笼升高到离天轮1.5m左右，钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定，当钢丝绳直径为18.5mm时，应使用Yb-20型号的卡子，不少于4个，间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时，梯笼顶离天轮架的距离应不小于300mm。
12. 安装完毕进行整机运行调试，荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行，合格后方可投入使用。
13. 梯笼升至柱顶，使平衡铁落地，然后再点动慢慢上升50cm左右，梯笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。
14. 把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。此时梯笼处于无平衡重运行，应按第6条中的措施进行。每拆除两个标准节，随之把附壁支撑架同时拆下，拆下的附件装入梯笼时，其吊重不能超载。因无配重，电梯负荷时间太长会产生过热，这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。
15. 安装拆卸附壁杆，以及各层通道架设铺板时，梯笼应随之停置在作业层的高度，不得在拆除过程中同时上下运行。

交底人：徐新 受底人：刘奎新 姚新华 李雪根
2024.12.29 施工单位：孙志

无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表 (2024版)

安装单位(章): 无锡佳创建筑机械租赁有限公司

拆装负责人签字: 戴苏宁
18605107016

设备名称	施工升降机	制造许可证号	TS2442079-2024
制造厂家	湖北众利工程机械有限公司	规格型号(含起重量)	SC100/100
产品合格证号	20212359	出厂日期	2021-04-24
设备产权单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	管理编号	苏BJ-S00336
转场保养单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	无锡市信用手册编号	320200200225001
设备安装单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	安装现场专业技术人员	戴苏宁
		安装现场专职安全员	徐新
资质证书编号	D23221125	安全生产许可证编号	(苏)JZ安许证字[2020]001069
设备拟安装日期始	2024-12-28	设备拟安装日期至	2025-01-03
工程名称	年产1000吨工艺不锈钢丝扩建项目	工程地点	长泾镇富贝河南、长安大道西、蔡桥南路北侧
工程施工单位	江阴市新德建设工程有限公司	使用单位项目经理	孙杰
安装中特种作业人员名单			
姓 名	工 种	资格证编号	备 注
刘素利	建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机)	苏E092020038222	
姚永华	建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机)	苏E092020038224	
钱一磊	建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机)	苏E092021085986	
李雪根	建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机)	苏E092020038080	
戴苏宁	建筑电工	苏D012024005992	
徐香	建筑起重机械司机(施工升降机)	苏E062021069144	
徐香	建筑起重司索信号工	苏E042021035760	
徐森	建筑起重司索信号工	苏E042020012648	

安装告知时应提交的资料

序号	资 料 名 称	监理审核情况
1	《无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表》一式2份	✓
2	非新设备首次安装，提供设备转场保养记录与转场保养记录检验合格证原件	✓
3	安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的建筑施工起重机械安装与拆除方案	✓
4	安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的安装拆卸过程中的事故应急救援预案	✓
5	安装单位提供资质证书复印件	✓
6	安装单位安全生产许可证副本复印件	✓
7	安装单位信用手册复印件	✓
8	安装单位负责起重机械安装的专业技术人员资格证书复印件	✓
9	安装单位负责起重机械安装的专职安全生产管理人员考核证书复印件	✓
10	安装单位与使用或租赁单位的合同原件（合同中明确各方的安全生产责任）	✓
11	安装单位与施工总承包单位签订的安全管理协议原件	✓
12	总包单位负责建筑起重机械安装工程施工现场专职安全生产管理人员考核证书复印件	✓

安装单位提交的资料必须齐全、合法，并对其真实性负责，提交的复印件应注明与原件相符和注明那个工地使用并加盖单位公章，监理单位应对提供的复印件与原件进行核查。

施工总承包单位审核意见： 


总承包指定起重机械专职安全管理人员： 

项目经理（签字）： 

（盖章）

2024年12月15日

监理单位审核意见： 

监理总监（签字）： 

监理单位（章）

2024年12月20日

