

无锡佳创建筑机械租赁有限公司作业任务单 工程部-佳创

项目名称： 年产3000套智能吊挂系统及800台数控裁剪机项目机械车间南面 2024/12/21 编号： XMRW1288
联系人： 联系电话： 产权编号： 苏BJ-T00311

机械车间南面中正塔吊安装作业

作业现场情况简述

本次安装高度(节)： 本次安装附墙(第)： 道 作业完成后现有高度(标准节数量)：
作业完成后剩余钢丝绳长度： 作业完成后剩余电缆线长度：
作业完成后现场剩余标准节数(节)： 作业完成后现场剩余标准螺栓(套)： 作业完成后现场剩余标附墙数：

技术交底

- 交底内容
- 1. 起重机的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行，并应有技术和安全人员在场监护。
 - 2. 起重机拆装前，应按照出厂有关规定，编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施，经企业技术负责人审批后，作为拆装作业技术方案，并向全体作业人员交底。
 - 3. 拆装作业前检查项目应符合下列要求：
 - (1) 路基和轨道铺设或混凝土基础应符合技术要求；
 - (2) 对所拆装起重机的各机构、各部位、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、卷扬机构和钢丝绳、吊钩、吊具以及电气设备、线路等进行检查，使隐患排除于拆装作业之前；
 - (3) 对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管、顶升套架结构、导向轮、顶升撑脚(爬爪)等进行检查，及时处理存在的问题；
 - (4) 对拆装人员所使用的工具、安全带、安全帽等进行检查，不合格者立即更换；
 - (5) 检查拆装作业中配备的起重机运输汽车等辅助机械应状态良好，技术性能应保证拆装作业的需要；
 - (6) 拆装现场电源电压、运输道路、作业场地等应具备拆装作业条件；
 - (7) 勘察现场如发现现在塔吊回转半径内有高压线，应在安装前有使用单位搭设护线架并有监理单位验收合格后方可安装。
 - (8) 安全监督岗的设置及安全技术措施的贯彻落实已达到要求。
 - 4. 起重机的拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。
 - 5. 指挥人员应熟悉拆装作业方案，遵守拆装工艺和操作规程，使用明确的指挥信号进行指挥。所有参与拆装作业的人员，都应听从指挥，如发现指挥信号不清或有错误时，应停止作业，待联系清楚后再进行。
 - 6. 拆装人员在进入工作现场时，应穿戴安全保护用品，高处作业时应系好安全带，熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程，当发现异常情况或疑难问题时，应及时向技术负责人反映，不得自行其是，应防止处理不当而造成事故。
 - 7. 在拆装上回转、小车变幅的起重臂时，应根据出厂说明书的拆装要求进行，并保持起重机的平衡。
 - 8. 采用高强度螺栓连接的结构，应使用原厂制造的连接螺栓，自制螺栓应有质量合格的试验证明，否则不得使用。连接螺栓时，应采用扭矩扳手或专用扳手，并按装配技术要求拧紧。
 - 9. 在拆装作业过程中，当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况，短时间不能继续作业时，必须使已拆装的部位达到稳定状态并固定牢靠，经检查确认无隐患后，方可停止作业。
 - 10. 在拆装因损坏或其他原因而不能用正常方法拆卸的起重机时，必须按照技术部门批准的安全拆卸方案进行。
 - 11. 起重机安装过程中，必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后，应进行整机技术检验和调整，各机构动作应正确、平稳、无异向，制动可靠，各安全装置应灵敏有效；在无载荷情况下，塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000，经分阶段及整机检验合格后，应填写检验记录，经技术负责人审查签证后，方可交付使用。

交底人：徐新 2024.12.20 受底人：刘多利 李理根 姚永华 成子
施工单位：[Signature]

无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表 (2024版)

安装单位(章): 无锡佳创建筑机械租赁有限公司

拆装负责人签字: 戴苏宁
18605107016

设备名称	塔式起重机	制造许可证号	TS2410605-2018
制造厂家	江阴市中正建筑机械有限公司	规格型号(含起重量)	QTZ63
产品合格证号	T14041	出厂日期	2014-06-05
设备产权单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	管理编号	苏BJ-T00311
转场保养单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	无锡市信用手册编号	320200200225001
设备安装单位	无锡佳创建筑机械租赁有限公司	安装现场专业技术人员	戴苏宁
		安装现场专职安全员	徐新
资质证书编号	D23221125	安全生产许可证编号	(苏)JZ安许证字[2020]001069
设备拟安装日期始	2024-12-21	设备拟安装日期至	2024-12-27
工程名称	年产3000套智能吊挂系统及800台数控裁剪机项目 2403-320259-89-01-710629	工程地点	璜土镇石庄花港西路 8号
工程施工单位	江阴新南方建工集团有限公司	使用单位项目经理	张柳彬

安装中特种作业人员名单

姓 名	工 种	资格证编号	备 注
刘素利	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E082020036790	
姚永华	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E082020036791	
李雪根	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E082023027499	
钱一磊	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E082021083922	
徐淼	建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)	苏E082019025499	
戴苏宁	建筑电工	苏D012024005992	
徐香	建筑起重司索信号工	苏E042021035760	
徐淼	建筑起重司索信号工	苏E042020012648	
戴苏宁	建筑起重机械司机(塔式起重机)	冀C052024381544	

安装告知时应提交的资料

序号	资 料 名 称	监理审核情况
1	《无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表》一式2份	有
2	非新设备首次安装，提供设备转场保养记录与转场保养记录检验合格证原件	有
3	安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的建筑施工起重机械安装与拆除方案	有
4	安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的安装拆卸过程中的事故应急救援预案	有
5	安装单位提供资质证书复印件	有
6	安装单位安全生产许可证副本复印件	有
7	安装单位信用手册复印件	有
8	安装单位负责起重机械安装的专业技术人员资格证书复印件	有
9	安装单位负责起重机械安装的专职安全生产管理人员考核证书复印件	有
10	安装单位与使用或租赁单位的合同原件（合同中明确各方的安全生产责任）	有
11	安装单位与施工总承包单位签订的安全管理协议原件	有
12	总包单位负责建筑起重机械安装工程施工现场专职安全生产管理人员考核证书复印件	有

安装单位提交的资料必须齐全、合法，并对其真实性负责，提交的复印件应注明与原件相符和注明那个工地使用并加盖单位公章，监理单位应对提供的复印件与原件进行核查。

施工总承包单位审核意见： 同意

总承包指定起重机械专职安全管理人员： 张伟

项目经理（签字）： 王明

（盖章）

2024年12月12日

监理单位审核意见：

经查，该安装告知资料齐全，符合规定。

监理总监（签字）：

王明

监理单位（章）

2024年12月16日

32070519290

2024.12.16

建筑起重机械业务专用章