



无锡市建筑工程质量检测中心  
Wuxi Inspection Center Of Architectural Quality



2008101037R

## 施工升降机安装质量检验报告书

检验编号: B00434081200067c

安装单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用单位: 江苏锦汇建筑安装工程有限公司

使用地点: 建筑路

检测日期: 2012-3-31

无锡市建筑工程质量检测中心制

江苏省建筑工程管理局印制

施工升降机安装质量检验报告书

受检单位 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司 安装合格证编号: S071

检测日期 2012-3-31 天气 晴 温度 13 度 风速 3 级

|           |                                                                                        |              |         |       |                   |         |         |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------------------|---------|---------|------|
| 工程名称      | 邱巷安置房 15#                                                                              |              |         | 施工地点  | 建筑路               |         |         |      |
| 使用单位      | 江苏锦汇建筑安装工程有限公司                                                                         |              |         | 安装单位  | 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司 |         |         |      |
| 设备名称      | 施工升降机                                                                                  |              |         | 安装负责人 | 戴苏宁               |         |         |      |
| 设备型号      | SCD200/200                                                                             |              |         | 设备编号  | 苏 B8-S-II-436     |         |         |      |
| 设备生产厂     | 上海市吴淞建筑机械厂                                                                             |              |         | 出厂日期  | 2005. 3. 22       |         |         |      |
| 设备生产制造许可证 | TS2431004-2008                                                                         |              |         | 出厂编号  | 322               |         |         |      |
| 检验高度      | 40.5 米                                                                                 |              |         | 检验内容  | 安装检验              |         |         |      |
| 检测依据      | 《施工升降机安全规程》GB10055-2007<br>《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J 65-2008                           |              |         |       |                   |         |         |      |
| 主要检验仪器设备  | 仪器工具名称                                                                                 | 型号           | 编号      | 仪器状况  | 仪器工具名称            | 型号      | 编号      | 仪器状况 |
|           | 光学经纬仪                                                                                  | J2-2         | LA15001 | 正常    | 绝缘电阻表             | 3005    | ER64004 | 正常   |
|           | 吊称                                                                                     | OCS-S        | FW52065 | 正常    | 游标卡尺              | 0-200mm | LS07027 | 正常   |
|           | 接地电阻测试仪                                                                                | AD2000 GRand | ER73008 | 正常    | 皮卷尺               | 30m     | LS01037 | 正常   |
| 检验结果      | 所检项目符合安装质量验收要求<br><div>（检验机构检验专用章）</div> <div>签发日期 2012-03-31</div> <div>检测报告专用章</div> |              |         |       |                   |         |         |      |

批准: 王立军 审核: 许耀明 检验: 张孝峰

# 无锡市建筑工程质量检测中心

| 序号 | 项目类别       | 项目编号  | 检 验 项 目             | 检验结果 | 结 论 |
|----|------------|-------|---------------------|------|-----|
| 1  | 1. 证件及技术资料 | *1.1  | 安装单位资质证书及等级         | 无此项  | 无此项 |
| 2  |            | *1.2  | 安装单位安全生产许可证         | 无此项  | 无此项 |
| 3  |            | *1.3  | 生产厂家特种设备制造（生产）许可证   | 无此项  | 无此项 |
| 4  |            | *1.4  | 监督检验合格证书，出厂合格证      | 无此项  | 无此项 |
| 5  |            | *1.5  | 安装人员操作上岗证           | 无此项  | 无此项 |
| 6  |            | *1.6  | 防坠（限速）器标定检测报告       | 有    | 合格  |
| 7  |            | 1.7   | 使用说明书               | 有    | 合格  |
| 8  |            | 1.8   | 基础地耐力报告             | 有    | 合格  |
| 9  |            | 1.9   | 基础隐蔽工程检验单           | 有    | 合格  |
| 10 |            | 1.10  | 基础混凝土试压块报告          | 有    | 合格  |
| 11 |            | 1.11  | 基础检验报告              | 有    | 合格  |
| 12 |            | 1.12  | 安装前检查表              | 有    | 合格  |
| 13 |            | 1.13  | 拆装合同或任务书            | 无此项  | 无此项 |
| 14 |            | 1.14  | 安装方案                | 无此项  | 无此项 |
| 15 |            | 1.15  | 安装自检记录表             | 有    | 合格  |
|    |            | 1.16  | 噪声值                 | 符合   | 合格  |
|    |            | 1.17  | 与输电线的安全距离           | 无此项  | 无此项 |
|    |            | *1.18 | 超年限性能与结构应力测试        | 无此项  | 无此项 |
| 16 | 2. 基础      | 2.1   | 基础制作符合说明书要求或有专项施工方案 | 符合   | 合格  |
| 17 |            | 2.2   | 基础排水设施              | 符合   | 合格  |
| 18 | 3. 防护围栏    | 3.1   | 应设置不低于 1.8m 的防护围栏   | 符合   | 合格  |
| 19 |            | *3.2  | 围栏门应设置机电联锁装置        | 符合   | 合格  |

# 无锡市建筑工程质量检测中心

| 序号 | 项目类别              | 项目编号 | 检 验 项 目          | 检验结果               | 结 论 |
|----|-------------------|------|------------------|--------------------|-----|
| 20 | 4.<br>吊<br>笼      | 4.1  | 吊笼顶部及除此以外的围护     | 有                  | 合格  |
| 21 |                   | *4.2 | 吊笼门机电联锁装置        | 有                  | 合格  |
| 22 |                   | 4.3  | 吊笼顶护身栏           | 符合                 | 合格  |
| 23 |                   | 4.4  | 紧急出口             | 有                  | 合格  |
| 24 |                   | 4.5  | 安全警示标志           | 有                  | 合格  |
| 26 | 5.<br>钢<br>结<br>构 | *5.1 | 安装垂直度            | 东西 0.4‰<br>南北 0.6‰ | 合格  |
| 27 |                   | *5.2 | 结构件、焊件           | 符合                 | 合格  |
| 28 |                   | 5.3  | 紧固件              | 符合                 | 合格  |
| 29 |                   | *5.4 | 附着装置及附墙点情况       | 符合                 | 合格  |
| 30 | 6.<br>停<br>层      | 6.1  | 停层门或停层栏杆安装情况     | 符合                 | 合格  |
| 31 |                   | 6.2  | 层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控 | 符合                 | 合格  |
| 32 |                   | 6.3  | 楼层牌              | 有                  | 合格  |
| 33 |                   | 6.4  | 走台搭设及层门开关设置      | 符合                 | 合格  |
| 34 | 7.<br>钢<br>丝<br>绳 | 7.1  | 钢丝绳选用、直径及磨损情况    | 符合                 | 合格  |
| 35 |                   | 7.2  | 钢丝绳固结            | 符合                 | 合格  |
| 36 |                   | 7.3  | 钢丝绳断丝数           | 符合                 | 合格  |
| 37 |                   | 7.4  | 对重用钢丝绳           | 符合                 | 合格  |
| 38 | 8.<br>滑<br>轮      | 8.1  | 滑轮防脱槽装置          | 有                  | 合格  |
| 39 |                   | 8.2  | 钢丝绳进出滑轮运行情况      | 符合                 | 合格  |
| 40 |                   | 8.3  | 滑轮缺陷及磨损          | 符合                 | 合格  |

# 无锡市建筑工程质量检测中心

| 序号 | 项目类别                    | 项目编号  | 检 验 项 目          |               | 检验结果 | 结 论 |      |
|----|-------------------------|-------|------------------|---------------|------|-----|------|
| 41 | 9.<br>传动系统              | 9.1   | 传动系统安全防护         |               | 符合   | 合格  |      |
| 42 |                         | 9.2   | 齿轮齿条啮合度          |               | 符合   | 合格  |      |
| 43 | 10. 导向<br>轮背轮装<br>置     | 10.1  | 导向轮安装情况          |               | 符合   | 合格  |      |
| 44 |                         | 10.2  | 背轮安装情况           |               | 符合   | 合格  |      |
| 45 | 11. 导向<br>与缓冲装<br>置     | 11.1  | 导向正确可靠           |               | 符合   | 合格  |      |
| 46 |                         | 11.2  | 吊笼和对重缓冲器及对重自由行程  |               | 符合   | 合格  |      |
| 47 | 12.<br>制<br>动<br>器      | *12.1 | 采用常闭式制动器，工作可靠    |               | 符合   | 合格  |      |
| 48 |                         | 12.2  | 紧急操作装置           |               | 符合   | 合格  |      |
| 49 |                         | 12.3  | 制动器独立性           |               | 符合   | 合格  |      |
| 50 |                         | 12.4  | 制动器磨损            |               | 符合   | 合格  |      |
| 51 | 13.<br>安<br>全<br>装<br>置 | *13.1 | 安全器与安全钩          |               | 符合   | 合格  |      |
| 52 |                         | 13.2  | 双向安全器            |               | 符合   | 合格  |      |
| 53 |                         | *13.3 | 安全器是否在有效标定期内     | 100262 2012-2 |      | 合格  |      |
|    |                         |       |                  | 02304 2012-2  |      |     |      |
| 54 |                         | *13.4 | 限位开关             |               |      | 动作  | 合格   |
| 55 |                         | *13.5 | 极限开关             |               |      | 动作  | 合格   |
| 56 |                         | 13.6  | 限位开关安装位置         |               |      | 符合  | 合格   |
| 57 |                         | 13.7  | 极限开关安装位置         |               |      | 符合  | 合格   |
| 58 |                         | 13.8  | 提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关 |               |      | 不动作 | 整改合格 |

| 序号 | 项目类别          | 项目编号  | 检 验 项 目           | 检验<br>结果 | 结 论  |
|----|---------------|-------|-------------------|----------|------|
| 59 | 14.<br>电<br>气 | 14.1  | 手动开关              | 符合       | 合格   |
| 60 |               | 14.2  | 隔离开关、熔断器、电线电缆防护状况 | 符合       | 合格   |
| 61 |               | 14.3  | 接地电阻              | 无        | 整改合格 |
| 62 |               | 14.4  | 吊笼顶部检修装置与急停开关     | 符合       | 合格   |
| 63 |               | 14.5  | 操纵指示              | 符合       | 合格   |
| 64 |               | 14.6  | 障碍灯设置             | 符合       | 合格   |
| 65 |               | 14.7  | 电气线路对地绝缘电阻        | 85MΩ     | 符合   |
| 66 |               | 14.8  | 相位欠压、零位保护装置及过载保护器 | 符合       | 合格   |
| 67 |               | 14.9  | 上下运行接触器电气联锁       | 符合       | 合格   |
| 68 |               | 14.10 | 急停开关              | 动作       | 合格   |
| 69 |               | 14.11 | 电气设备防护            | 符合       | 合格   |

## 说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出,涂改、复制、复印无效。
- 3、报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告项目编号中有“\*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有4项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。