



无锡市建筑工程质量检测中心
Wuxi Inspection Center Of Architectural Quality



2012100693R

施工升降机安装质量检验报告书

报告编号: B00434081500087c

安装单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用单位: 无锡市置业建筑工程有限公司

使用地点: 硕放

检测日期: 2015-06-09

无锡市建筑工程质量检测中心制

江苏省建筑工程管理局印制



无锡市建筑工程质量检测中心

施工升降机安装质量检验报告书

报告编号 B00434081500087c

安装合格证编号 S086

委托单位 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

委托单编号 gs20150609001c

检测日期 2015-06-09 天气 阴 湿度 55% 温度 20 度 风速 3 级

工程名称	丽景佳苑三期南地块 14#			施工地点	硕放			
使用单位	无锡市置业建筑工程有限公司			安装单位	江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司			
设备名称	施工升降机			安装负责人	戴苏宁			
设备型号	SC200/200			设备编号	苏 B8-S-II-260			
设备生产厂	张家港市荣达建筑机械制造有限公司			出厂日期	2011-05-26			
设备生产制造许可证	TS2432143-2012			出厂编号	11050349			
检验高度	46.5 m			检验内容	安装检验			
检测依据	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》 GB26557-2011 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 DGJ32/J 65-2008							
主要检验仪器设备	仪器工具名称	型号	编号	仪器状况	仪器工具名称	型号	编号	仪器状况
	光学经纬仪	LP212	垂直度测量	正常	绝缘电阻表	3005	绝缘电阻测量	正常
	吊称	OCS-S	重量测量	正常	游标卡尺	0-200 mm	长度测量	正常
	接地电阻测试仪	AD2000 Grand	接地电阻测量	正常	皮卷尺	30m	长度测量	正常
	力矩扳手	OP-80	力矩测量	正常	钢丝绳探伤仪	MRT10-S	钢丝绳探伤	正常
	温湿度计	TES-13 60A	环境测量	正常	转速表	DM623 4P	转速测量	正常
	水准仪	AT-G2	水平测量	正常	钳型电流表	303	电测量	正常
检验结果	合格 (检验机构检验专用章) 签发日期 2015-06-12							

批准:

张孝峰

审核:

毕凌

检验:

许洪磊

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号： B00434081500087c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
1	1. 证件及技术资料	*1.1	安装单位资质证书及等级	符合	合格	
2		*1.2	安装单位安全生产许可证	符合	合格	
3		*1.3	生产厂家特种设备制造（生产）许可证、出厂合格证	符合	合格	
4		*1.4	监督检验合格证书	符合	合格	
5		*1.5	安装人员操作上岗证	符合	合格	
6		*1.6	防坠（限速）器标定检测报告	符合	合格	
7		1.7	使用说明书	符合	合格	
8		1.8	基础地耐力报告	符合	合格	
9		1.9	基础隐蔽工程检验单	符合	合格	
10		1.10	基础混凝土试压块报告	符合	合格	
11		1.11	基础检验报告	符合	合格	
12		1.12	安装前检查表	符合	合格	
13		1.13	拆装合同或任务书	符合	合格	
14		1.14	安装方案	符合	合格	
15		1.15	安装自检记录表	符合	合格	
		1.16	噪声值	80dB	合格	
		1.17	与输电线的安全距离	无此项	无此项	
		*1.18	超年限性能与结构应力测试	无此项	无此项	
16	2. 基础	2.1	基础制作符合说明书要求或有专项施工方案	符合	合格	
17		2.2	基础排水设施	符合	合格	
18	3. 防护围栏	3.1	应设置不低于 1.8m 的防护围栏	1.8m	合格	
19		*3.2	围栏门应设置机电联锁装置	符合	合格	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号: B00434081500087c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
20	4. 吊 笼	4.1	吊笼顶部及除此以外的围护	符合	合格	
21		*4.2	吊笼门机电联锁装置	符合	合格	
22		4.3	吊笼顶护身栏	1.1m	合格	
23		4.4	紧急出口	符合	合格	
24		4.5	安全警示标志	符合	合格	
26	5. 钢 结 构	*5.1	安装垂直度	偏西0.4% 偏南0.2%	合格	
27		*5.2	结构件、焊件	符合	合格	
28		5.3	紧固件	不符合	整改合格	
29		*5.4	附着装置及附墙点情况	符合	合格	
30	6. 停 层	6.1	停层门或停层栏杆安装情况	符合	合格	
31		6.2	层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制	符合	合格	
32		6.3	楼层牌	符合	合格	
33		6.4	走台搭设及层门开关设置	符合	合格	
34	7. 钢 丝 绳	7.1	钢丝绳选用、直径及磨损情况	无此项	无此项	
35		7.2	钢丝绳固结	无此项	无此项	
36		7.3	钢丝绳断丝数	无此项	无此项	
37		7.4	对重用钢丝绳	无此项	无此项	
38	8. 滑 轮	8.1	滑轮防脱槽装置	无此项	无此项	
39		8.2	钢丝绳进出滑轮运行情况	无此项	无此项	
40		8.3	滑轮缺陷及磨损	无此项	无此项	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号: B00434081500087c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目		检验结果	结 论	备注
41	9. 传动系统	9.1	传动系统安全防护		符合	合格	
42		9.2	齿轮齿条啮合度		0.9mm	合格	
43	10. 导向 轮背轮装 置	10.1	导向轮安装情况		符合	合格	
44		10.2	背轮安装情况		符合	合格	
45	11. 导向 与缓冲装 置	11.1	导向正确可靠		符合	合格	
46		11.2	吊笼和对重缓冲器及对重自由行程		无此项	无此项	
47	12. 制 动 器	*12.1	采用常闭式制动器，工作可靠		符合	合格	
48		12.2	紧急操作装置		符合	合格	
49		12.3	制动器独立性		符合	合格	
50		12.4	制动器磨损		符合	合格	
51	13. 安 全 装 置	*13.1	安全器与安全钩		符合	合格	
52		13.2	双向安全器		无此项	无此项	
53		*13.3	安全器是否在有效标定期内	1B8092 2015-4		合格	
				022998 2015-4			
54		*13.4	限位开关		符合	合格	
55		*13.5	极限开关		符合	合格	
56		13.6	限位开关安装位置		2.2m	合格	
57		13.7	极限开关安装位置		0.25m	合格	
58		13.8	提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关		无此项	无此项	
59		13.9	上料口防护棚		符合	合格	

报告编号： B00434081500087c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
59	14. 电 气	14.1	手动开关	符合	合格	
60		14.2	隔离开关、熔断器、电线电缆防护状况	符合	合格	
61		14.3	接地电阻	1.6Ω	整改合格	
62		14.4	吊笼顶部检修装置与急停开关	符合	合格	
63		14.5	操纵指示	符合	合格	
64		14.6	障碍灯设置	无此项	无此项	
65		14.7	电气线路对地绝缘电阻	67MΩ	符合	
66		14.8	相位欠压、零位保护装置及过载保护器	符合	合格	
67		14.9	上下运行接触器电气联锁	符合	合格	
68		14.10	急停开关	符合	合格	
69		14.11	电气设备防护	符合	合格	

说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出,涂改、复制、复印无效。
- 3、报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有4项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。

地址：无锡市新区新辉环路8号

邮编：214044

电话：0510-82612863

传真：0510-82612863

网址：<http://www.wxjc.com.cn>

中华人民共和国
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(房屋建筑工地和市政工程工地
起重机械检验机构)

编号: TS7G432021-2017

单位名称: 无锡市建筑工程质量检测中心

单位地址: 无锡市新区新辉环路 8 号

经审查, 获准从事下列项目的起重机械检验工作:

检验检测类型	检验检测项目	备注
定期检验	塔式起重机、施工升降机	仅限房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械检验

审批机关: 江苏省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2017 年 03 月 20 日

发证日期: 2013 年 03 月 21 日



国家质量监督检验检疫总局制