



无锡市建筑工程质量检测中心
Wuxi Inspection Center Of Architectual Quality



2012100693R

塔式起重机安装质量检验报告书

报告编号: B00434091300326c

安装单位: 无锡市九泰建筑机械租赁有限公司

使用单位: 无锡市第五建筑工程有限公司

使用地点: 东港镇

检测日期: 2013-08-29

无锡市建筑工程质量检测中心制

江苏省建筑工程管理局印制



无锡市建筑工程质量检测中心

塔式起重机安装质量检验报告书

报告编号 B00434091300326c

安装合格证编号 T322

委托单位 无锡市九泰建筑机械租赁有限公司

委托单编号 tj20130829002c

检测日期 2013-08-29 天气 晴 湿度 40% 温度 33 度 风速 3 级

工程名称	江苏大东港物流中心有限公司生产科研楼及仓储用房 3#			施工地点	东港镇			
使用单位	无锡市第五建筑工程有限公司			安装单位	无锡市九泰建筑机械租赁有限公司			
设备名称	塔式起重机			安装负责人	徐东海			
设备型号	QTZ63			设备编号	苏 B8-T-III-960			
设备生产厂	张家港浮山建设机械有限公司			出厂日期	2011. 12. 6			
设备生产制造许可证	TS2410598-2012			出厂编号	115510289			
检验高度	25 m			检验幅度	55 m			
检测依据	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J 65-2008							
主要检验仪器设备	仪器工具名称	型号	主要性能	仪器状况	仪器工具名称	型号	主要性能	仪器状况
	光学经纬仪	LP212	垂直度测量	正常	绝缘电阻表	3005	绝缘电阻测量	正常
	吊称	OCS-S	重量测量	正常	游标卡尺	0-200mm	长度测量	正常
	接地电阻测试仪	AD2000Grand	接地电阻测量	正常	皮卷尺	30m	长度测量	正常
	力矩扳手	OP-80	力矩测量	正常	钢丝绳探伤仪	MRT10-S	钢丝绳探伤	正常
	温湿度计	TES-1360A	环境测量	正常	转速表	DM6234P	转速测量	正常
	水准仪	AT-G2	水平测量	正常	钳型电流表	303	电测量	正常
检验结果	合格							
	(检验机构检验专用章)							
	签发日期:				2013-09-06			
批准:	张孝峰		审核:	毕凌		检验:	许洪磊	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号： B00434091300326c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
1	1. 证 件 及 技 术 资 料	*1.1	安装单位资质证书及等级	符合	合格	
2		*1.2	安装单位安全生产许可证	符合	合格	
3		*1.3	生产厂家特种设备制造（生产）许可证、出厂合格证	符合	合格	
4		*1.4	监督检验合格证书	符合	合格	
5		*1.5	安装人员操作上岗证	符合	合格	
6		1.6	使用说明书	符合	合格	
7		1.7	基础地耐力报告	符合	合格	
8		1.8	基础隐蔽工程检验单	符合	合格	
9		1.9	基础混凝土试压块报告	符合	合格	
10		1.10	基础检验报告	符合	合格	
11		1.11	安装前检查表	符合	合格	
12		1.12	安装合同或任务书	符合	合格	
13		1.13	安装方案	符合	合格	
14		1.14	安装自检记录表	符合	合格	
15		1.15	更换液压油记录	符合	合格	
16	2. 基 本 要 求	*2.1	起重机与建筑物之间等的安全距离	无此项	无此项	
17		*2.2	起重机之间的最小架设距离	10.0m	合格	
18		2.3	红色障碍灯	无此项	无此项	
19		*2.4	自由端高度	25m	合格	
20		2.5	风速仪	无此项	无此项	
21		2.6	起重机与输电线的安全距离	无此项	无此项	
22		*2.7	超年限性能与结构应力测试	无此项	无此项	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号: B00434091300326c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目		检验结果	结 论	备注
23	3. 基 础	3.1	基础排水设施		符合	合格	
24		*3.2	基础制作应符合说明书要求或有专项基础设计方案		符合	合格	
25	4. 结 构 件	*4.1	主要结构件状况		符合	合格	
26		4.2	主要结构件连接件		符合	合格	
27		4.3	平衡重、压重的安装数量位置及固定情况		符合	合格	
28		*4.4	塔身轴心线对 支承面的侧向 垂直度	自由端高度 25m	偏东 0.5% 偏南 2.0%	合格	
				附墙以下高度	无此项	无此项	
29		4.5	斜梯的尺寸与固定		无此项	无此项	
30		4.6	直立梯及其护圈的尺寸与固定		符合	合格	
31		4.7	休息小平台、走台		符合	合格	
32		4.8	附着装置的布置与连接状况		无此项	无此项	
33	5. 吊 钩	*5.1	吊钩标记和防脱钩装置		符合	合格	
34		5.2	吊钩缺陷及危险断面磨损		符合	合格	
35		5.3	挂绳断面磨损量		符合	合格	
36		*5.4	滑轮防跳绳装置		符合	合格	
37		5.5	心轴固定		符合	合格	
38	6. 行 走 系 统	6.1	大车行走限位		无此项	无此项	
39		6.2	轨道终端缓冲装置		无此项	无此项	
40		6.3	轨道终端端部挡架		无此项	无此项	
41		6.4	行走防护挡板		无此项	无此项	
42		6.5	防风夹轨器		无此项	无此项	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号: B00434091300326c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
43	6. 行 走 系 统	6.6	钢轨接头位置	无此项	无此项	
44		6.7	钢轨接头间隙、高差	无此项	无此项	
45		6.8	轨道倾斜度	无此项	无此项	
46		6.9	左右钢轨接头错开	无此项	无此项	
47		6.10	轨距拉杆	无此项	无此项	
48		6.11	轨距偏差	无此项	无此项	
49	7. 起 升 系 统	7.1	钢丝绳绳端固结	符合	合格	
50		7.2	钢丝绳安全圈数	20 圈	合格	
51		7.3	钢丝绳选用、安装、润滑	符合	合格	
52		7.4	钢丝绳缺陷	符合	合格	
53		7.5	钢丝绳直径及磨损情况	12.5mm	合格	
54		7.6	钢丝绳断丝数	符合	合格	
55		7.7	卷筒选用	符合	合格	
56		7.8	卷筒缺陷、筒壁厚度	符合	合格	
57		7.9	卷筒钢丝绳尾部固定	符合	合格	
58		7.10	滑轮选用	符合	合格	
59		7.11	滑轮缺陷	符合	合格	
60		7.12	滑轮防脱槽装置	符合	合格	
61		7.13	制动器零部件缺陷	符合	合格	
62		7.14	外露部分防护罩	符合	合格	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号: B00434091300326c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
63	7. 起升 系统	7.15	制动器调整	符合	合格	
64		*7.16	高度限位器	2.5m	合格	
65		7.17	起重量限制器	12m3.0 t	合格	
66		*7.18	力矩限制器	32m2.0 t	合格	
67	8. 回转 系统	8.1	回转限制	符合	合格	
68		8.2	齿轮啮合与缺损	符合	合格	
69		8.3	外露部分防护罩	符合	合格	
70	9. 变 幅 系 统	9.1	钢丝绳绳端固结	符合	合格	
71		9.2	钢丝绳安全圈数	9 圈	合格	
72		9.3	钢丝绳选用、安装、润滑	符合	合格	
73		9.4	钢丝绳缺陷	符合	合格	
74		9.5	钢丝绳直径磨损	7mm	合格	
75		9.6	钢丝绳断丝数	符合	合格	
76		9.7	卷筒选用	符合	合格	
77		9.8	卷筒缺陷、筒壁厚度	符合	合格	
78		9.9	卷筒钢丝绳尾部固定	符合	合格	
79		9.10	滑轮选用	符合	合格	
80		9.11	滑轮缺陷	符合	合格	
81		9.12	滑轮防脱槽装置	符合	合格	
82		9.13	制动器零部件缺陷	符合	合格	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号: B00434091300326c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
83	9. 变 幅 系 统	9. 14	外露部分防护罩	符合	合格	
84		9. 15	制动器调整	符合	合格	
85		*9. 16	小车断绳保护装置	符合	合格	
86		9. 17	小车检修吊篮	符合	合格	
87		*9. 18	小车变幅前限位（小车前限位与起重臂前端距离）	1.5m	合格	
			小车变幅后限位（小车后限位与起重臂后端距离）	1.2m	合格	
88		*9. 19	小车断轴保护装置	符合	合格	
89		*9. 20	小车缓冲装置及端部挡架	符合	合格	
90		9. 21	防后翻装置	无此项	无此项	
91	10. 顶升系统	*10.1	爬爪、支承座及防脱装置状况	符合	合格	
92		10.2	平衡阀或液压锁与油缸连接	符合	合格	
93	11. 爬升系统	*11.1	齿轮齿条爬升上下限位器	无此项	无此项	
94		11.2	齿轮齿条啮合	无此项	无此项	
95		11.3	油压表有效期	符合	合格	
96	12. 司机室	12. 1	司机室的结构及固定	符合	合格	
97		12. 2	司机室室内设施	符合	合格	
98		12. 3	升降司机室防断绳坠落装置	无此项	无此项	
99		12. 4	升降司机室上下限位	无此项	无此项	
100		12. 5	升降司机室缓冲装置	无此项	无此项	

无锡市建筑工程质量检测中心

报告编号： B00434091300326c

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论	备注
101	13. 电 气 系 统	13. 1	绝缘电阻	89MΩ	合格	
102		*13. 2	专用电源箱、安装高度与距离	符合	合格	
103		13. 3	接地装置	符合	合格	
104		13. 4	接地电阻	0. 8Ω	合格	
105		13. 5	动力照明分开	符合	合格	
106		13. 6	电气柜隔离开关、熔断器	符合	合格	
107		13. 7	报警电铃	符合	合格	
108		13. 8	总电源指示	符合	合格	
109		13. 9	保护零线	符合	合格	
110		13. 10	电气柜防雨及门锁	符合	合格	
		13. 11	行走式电缆走线	无此项	无此项	
		13. 12	紧急断电开关	符合	合格	
		13. 13	零位和相序保护	符合	合格	
	14. 其它					

说 明

- 1、本报告书适用于塔式起重机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出,涂改、复制、复印无效。
- 3、报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 5 项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。

地址：无锡市新区新辉环路 8 号

邮编：214044

电话：0510-82612863

传真：0510-82612863

网址：<http://www.wxjc.com.cn>

中华人民共和国
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(房屋建筑工地和市政工程工地
起重机械检验机构)

编号: TS7G432021-2017

单位名称: 无锡市建筑工程质量检测中心

单位地址: 无锡市新区新辉环路 8 号

经审查, 获准从事下列项目的起重机械检验工作:

检验检测类型	检验检测项目	备注
定期检验	塔式起重机、施工升降机	仅限房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械检验

审批机关: 江苏省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2017 年 03 月 20 日

发证日期: 2013 年 03 月 21 日



国家质量监督检验检疫总局制