



2011101528A

检验许可证编号：
苏建检字 009 号



鼎都检测

施工升降机安装质量检验报告书

(2013) 苏鼎安检 第 S13173 号

安装单位： 南京凯源建筑设备租赁有限公司

使用单位： 上海绿地建筑工程有限公司

使用地点： 惠山大道与金惠路交汇处

检验日期： 2013 年 04 月 15 日

江 苏 鼎 都 检 测 有 限 公 司

地 址：梁青路 56 号（建工大厦 12 楼）
电 话：0510-85860826

邮 编：214000
传 真：0510-85860826

施工升降机安装质量检验报告书

受检单位: 南京凯源建筑设备租赁有限公司

安装合格证编号: S13173

检验日期: 2013 年 04 月 15 日 天气 晴 温度 28 ℃ 湿度 30 % 风速 4.1m/s

工程名称	绿地世纪城四期 A 区 1#房			施工地点	惠山大道与金惠路交汇处			
使用单位	上海绿地建筑工程有限公司			安装单位	南京凯源建筑设备租赁有限公司			
设备名称	施工升降机			安装负责人	褚建恩			
设备型号	SC200/200			设备编号	苏 AA-S00389			
设备生产厂及特种设备生产制造许可证	南京高立工程机械有限公司 TS2432312-2012			出厂日期及编号	2012 年 03 月 GL20120844			
检验高度	97.5m			检验内容	安装质量常规检验			
检验依据	《施工升降机安全规程》GB10055-2007 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008							
主要检验仪器设备	仪器（工具）名称	型号	编号	仪器状况	仪器（工具）名称	型号	编号	仪器状况
	电子经纬仪	DT-2A	05033	正常	塞尺	0.02-1.00mm	/	正常
	绝缘电阻表	ZC25-3	8053953	正常	数字万用表	VC9801A+	992673995	正常
	钳型接地电阻仪	MS2301	004270	正常	水准仪	AMO-32	S93882	正常
	钢卷尺	3m	/	正常	温湿度计	AR807	/	正常
	游标卡尺	0-150mm	/	正常	风速仪	AR826	/	正常
	钢直尺	0-500mm	/	正常	扭力扳手	20-1000N·m	/	正常
	声级计	AR824	00517052	正常				
检验结果	复检合格（年检）  江苏鼎都检测有限公司 签发日期: 2013 年 05 月 07 日							

检验: 21x04 (检验证号: 06062)

审核: 周保建

批准: 顾元敏

周保建 (检验证号: 11009012)

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
1	1. 证件及技术资料	*1.1	安装单位资质证书及等级	有	---
2		*1.2	安装单位安全生产许可证	有	---
3		*1.3	生产厂家特种设备制造（生产）许可证	有	---
4		*1.4	监督检验合格证、出厂合格证	有	----
5		*1.5	安装人员操作上岗证	有	---
6		*1.6	防坠（限速）器标定检测报告	有	---
7		1.7	使用说明书	有	---
8		1.8	基础地耐力报告	有	合格
9		1.9	基础隐蔽工程检验单	有	合格
10		1.10	基础砼试压块报告	有	合格
11		1.11	基础检验报告	有	合格
12		1.12	安装前检查表	有	合格
13		1.13	拆装合同或任务书	有	---
14		1.14	安装方案	有	---
15		1.15	安装自检记录表	有	合格
16		1.16	噪声值	符合使用要求	合格
17		1.17	与输电线的安全距离	符合要求	合格
18		*1.18	超年限性能与结构应力测试	无此项	---
19	2. 基础	2.1	基础制作符合说明书要求或有专项施工方案	符合要求	合格
20		2.2	基础排水设施	符合要求	合格
21	3. 防护围栏	3.1	应设置不低于 1.8m 的防护围栏	符合要求	合格
22		*3.2	围栏门应设置机电联锁装置	符合要求	合格
23	4. 吊笼	4.1	吊笼顶部及除门以外的侧面围护	符合要求	合格
24		*4.2	吊笼门机电联锁装置	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
25	4. 吊笼	4.3	吊笼顶护身栏	符合要求	合格
26		4.4	紧急出口	符合要求	合格
27		4.5	安全警示标志	符合要求	合格
28	5. 钢结构	*5.1	安装垂直度	西: 20mm 南: 45mm	合格
29		*5.2	结构件、焊件	符合要求	合格
30		5.3	紧固件	符合要求	合格
31		*5.4	附着装置及附墙点情况	个别附墙穿墙螺栓 垫片无	复检合格
32	6. 停层	6.1	停层门或停层栏杆安装情况	符合要求	合格
33		6.2	层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制	符合要求	合格
34		6.3	楼层牌	符合要求	合格
35		6.4	走台搭设及层门开关设置	符合要求	合格
36	7. 钢丝绳	7.1	钢丝绳选用、直径及磨损情况	符合使用要求	合格
37		7.2	钢丝绳固结	符合要求	合格
38		7.3	钢丝绳断丝数	符合使用要求	合格
39		7.4	对重用钢丝绳	无此项	---
40	8. 滑轮	8.1	滑轮防脱槽装置	有	合格
41		8.2	钢丝绳进出滑轮运行情况	符合要求	合格
42		8.3	滑轮缺陷及磨损	符合使用要求	合格
43	9. 传动系统	9.1	传动系统安全防护	符合要求	合格
44		9.2	齿轮齿条啮合度	符合要求	合格
45	10. 导向轮背轮装置	10.1	导向轮安装情况	符合要求	合格
46		10.2	背轮安装情况	符合要求	合格
47	11. 导向与缓冲装置	11.1	导向正确可靠	符合要求	合格
48		11.2	吊笼和对重缓冲器及对重自由行程	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
49	12. 制 动 器	*12.1	采用常闭式制动器，工作可靠	符合要求	合格
50		12.2	紧急操作装置	动作	合格
51		12.3	制动器独立性	符合要求	合格
52		12.4	制动器磨损	符合使用要求	合格
53	13. 安 全 装 置	*13.1	安全器与安全钩	符合要求	合格
54		13.2	双向安全器	无此项	---
55		*13.3	安全器是否在有效标定期内	B71425	有效期： 2014.04.23
				B73483	有效期： 2014.04.23
56		*13.4	限位开关	符合要求	合格
57		*13.5	极限开关	符合要求	合格
58		13.6	限位开关安装位置	符合要求	合格
59		13.7	极限开关安装位置	符合要求	合格
60		13.8	提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关	无此项	---
61	14. 电 气	14.1	手动开关	符合要求	合格
62		14.2	隔离开关、断路器、电线电缆防护状况	符合要求	合格
63		14.3	接地电阻	无	复检合格
64		14.4	吊笼顶部检修装置与急停开关	有	合格
65		14.5	操纵指示	符合要求	合格
66		14.6	障碍灯设置	无此项	---
67		14.7	电气线路对地绝缘电阻	50.0MΩ	合格
68		14.8	相位欠压、零位保护装置及过载保护器	符合要求	合格
69		14.9	上下运行接触器电气联锁	符合要求	合格
70		14.10	急停开关	动作	合格
71		14.11	电气设备防护	符合要求	合格
			以下空白		