



2013100543A

检测机构核准证编号：TS7G432023-2017

检验编号 S14260

施工升降机安装质量检验报告书

委托单位： 江苏天亿建设工程有限公司

使用单位： 江苏天亿建设工程有限公司

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点： 江阴市毗陵路

检测日期： 2014 年 9 月 18 日



江阴市建安检测服务有限公司制

说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
- 3、报告书无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告书项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。
- 9、公司地址：江阴市朝阳路 55 号西单元 11 楼
公司电话：0510—86836757
公司传真：0510—86836757
邮编：214400

施工升降机安装质量检验报告书

受检单位：江苏天亿建设工程有限公司

检验编号：S14260

检验日期：2014-9-18 天气 阴 温度 23-28℃ 风速 3 级 湿度 60 % RH 共 5 页第 1 页

工程名称	江阴恒大御景首期工程 20#电梯	施工地点	江阴市毗陵路
使用单位	江苏天亿建设工程有限公司	安装单位	江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司
设备名称	施工升降机	安装负责人	戴苏宁
设备型号	SC200/200	设备编号	12-0267
生产厂	苏州固顺工程机械有限公司	出厂日期	2012 年 2 月 8 日
特种设备生产制造许可证	TS2432376-2014	产权编号	苏备 BJS14090011
检验高度	46.5m	检验类别	安装质量定期检验
检验依据	《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008		

主要检验仪器设备

序号	仪器名称	型号	编号	状态	序号	仪器名称	型号	编号	状态
1	经纬仪	DJD2A	JAYQ01	完好	10	钢直尺	0-300mm	JAYQ14	完好
2	接地电阻仪	AD-2001	JAYQ04	完好	11	风速仪	826A	JAYQ16	完好
3	数字钳形表	DJ-266	JAYQ05	完好	12	红外测温仪	ST630	JAYQ17	完好
4	绝缘电阻表	ZC25	JAYQ06	完好	13	电子秒表	E7-211	JAYQ26	完好
5	声级计	AZ8928	JAYQ08	完好	14	照相机	/	JAYQ27	完好
6	游标卡尺	0-150mm	JAYQ09	完好	15	验电常用电动工具	/	JAYQ28	完好
7	卷尺	50m	JAYQ10	完好	16	万用表	MF-47	JAYQ32	完好
8	温室度计	S-88	JAYQ12	完好	17	宽钳口游标卡尺	0-150mm	JAYQ30	完好
9	塞尺	/	JAYQ13	完好	18	钢丝绳探伤仪(分包)	/	/	/
检验结论	合 格				(检验机构检验专用章) 签发日期：2014 年 9 月 18 日				

检验：[签名]

审核：[签名]

批准：[签名]

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
1	1、 证件 及 技 术 资 料	*1.1	安装单位资质证书及等级	符合	合格
2		*1.2	安装单位安全生产许可证	符合	合格
3		*1.3	安装告知表	符合	合格
4		*1.4	产权证	符合	合格
5		*1.5	出厂合格证	符合	合格
6		*1.6	生产厂家特种设备制造（生产）许可证	符合	合格
7		*1.7	监督检验合格证	符合	合格
8		*1.8	安装人员操作上岗证	符合	合格
9		*1.9	防坠（限速）器标定检测报告	左：1B8092 右：1B8930	合格
10		1.10	使用说明书	符合	合格
11		1.11	基础地耐力报告	符合	合格
12		1.12	基础隐蔽工程检验单	符合	合格
13		1.13	基础砼试压块报告	符合	合格
14		1.14	基础检验报告	符合	合格
15		1.15	安装前检查表	符合	合格
16		1.16	拆装合同或任务书	符合	合格
17		1.17	安装方案	符合	合格
18		1.18	安装自检记录表	符合	合格
19		*1.19	超年限性能与结构应力测试	/	/
20	2、 基本 要求	2.1	噪声值	符合	合格
21		2.2	输电线的安全距离	/	/
22	3、 基础	3.1	基础制作符合说明书要求或有专项施工方案	符合	合格
23		3.2	基础排水设施	符合	合格

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
24	4、 防护 围栏	4.1	应设置不低与 1.8m 的防护围栏	符合	合格
25		*4.2	围栏门应设置机电联锁装置	符合	合格
26	5、 吊 笼	5.1	吊笼顶部及除此外的围护	符合	合格
27		5.2	吊笼门机电联锁装置	符合	合格
28		5.3	吊笼顶护身栏	符合	合格
29		5.4	紧急出口	符合	合格
30		5.5	安全警示标志	不符合	不合格
31	6、 钢 结 构	*6.1	安装垂直度	检验高度 46.5 m 偏东 0.32/1000 偏南 0.43/1000	合格
32		*6.2	结构件、焊件	符合	合格
33		6.3	紧固件	符合	合格
34		*6.4	附着装置及附墙点情况	符合	合格
35	7、 停 层	7.1	停层门或停层栏杆安装情况	不符合	不合格
36		7.2	层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制	符合	合格
		*7.3	楼层呼叫器	符合	合格
37		7.4	楼层牌	符合	合格
38		7.5	走台搭设及层门开关设置	符合	合格
39	8、 钢 丝 绳	8.1	钢丝绳选用、直径及磨损情况	/	/
40		8.2	钢丝绳固结	/	/
41		8.3	钢丝绳断丝数	/	/
42		8.4	对重用钢丝绳	/	/
43	9、 滑 轮	9.1	滑轮防脱槽装置	/	/
44		9.2	钢丝绳进出滑轮运行情况	/	/
45		9.3	滑轮缺陷及磨损	/	/
46	10、 传 动 系 统	10.1	传动系统安全保护	符合	合格
47		10.2	齿轮齿条啮合度	符合	合格

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
48	11、导向轮背轮装置	11.1	导向轮安装情况	符合	合格
49		11.2	背轮安装情况	符合	合格
50	12、导向与缓冲装置	12.1	导向正确可靠	符合	合格
51		12.2	吊笼和对重缓冲器及对重自由行程	符合	合格
52	13、制动器	*13.1	采用常闭式制动器，工作可靠	符合	合格
53		13.2	紧急操作装置	符合	合格
54		13.3	制动器独立性	符合	合格
55		13.4	制动器磨损	符合	合格
56	14、安全装置	*14.1	安全器与安全钩	符合	合格
57		14.2	双向安全器	/	/
58		*14.3	安全器是否在有效标定期内	左：至 2015.9.7 有效 右：至 2015.9.7 有效	合格
59		*14.4	限位开关	符合	合格
60		*14.5	极限开关	符合	合格
61		14.6	限位开关安装位置	上部安全距离 2.5m	合格
62		14.7	极限开关安装位置	符合	合格
63		14.8	提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关	/	/
64		*14.9	超载保护装置	符合	合格
65	15、电气	15.1	手动开关	符合	合格
66		15.2	隔离开关、断路器、电线电缆防护状况	符合	合格
67		15.3	接地电阻 4Ω	1.9Ω	合格
68		15.4	吊笼顶部检修装置与急停开关	/	/
69		15.5	操纵指示	符合	合格
70		15.6	障碍灯设置	/	/
71		15.7	电气线路对地绝缘电阻	符合	合格

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检验结果	结 论
72	15、 电 气	15. 8	相位欠压、零位保护装置及过载保护器	符合	合格
73		15. 9	上下运行接触器电气联锁	符合	合格
74		15. 10	急停开关	符合	合格
75		15. 11	电气设备防护	符合	合格
76	16、 其 他	/	/	/	/
77		/	/	/	/

注：本检测报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。
检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备判定为不合格。
符合要求“√”、不符合要求“×”或用文字说明，无此项“/”。

以下空白

中华人民共和国
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(房屋建筑工地区和市政工程工地
起重机械检验机构)

编号: TS7G432023-2017

单位名称: 江阴市建安检测服务有限公司

单位地址: 江苏省江阴市朝阳路 55 号

经审查, 获准从事下列项目的起重机械检验工作:

检验检测类型	检验检测项目	备注
定期检验	塔式起重机、施工升降机	仅限房屋建筑工 地、市政工程工地 用起重机械检验

审批机关: 江苏省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2017 年 04 月 02 日

发证日期: 2013 年 04 月 03 日

