



2011101528A

检验许可证编号：
苏建检字 009 号



物料提升机安装质量检验报告书

(2013) 苏鼎安检 第 W13202 号

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用单位： 江苏南通六建建设集团有限公司

使用地点： 锡山区山河路北、润锡中路东

检验日期： 2013 年 06 月 05 日

江 苏 鼎 都 检 测 有 限 公 司

地 址：梁青路 56 号（建工大厦 12 楼）
电 话：0510-85860826

邮 编：214000
传 真：0510-85860826

物料提升机安装质量检验报告书

受检单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

安装合格证编号: W13202

检验日期: 2013 年 06 月 05 日 天气 晴 温度 29 °C 湿度 58 % 风速 4.2 m/s

工程名称	无锡嘉辉锡东项目二标段 总承包工程	施工地点	锡山区山河路北、润锡中路东
使用单位	江苏南通六建建设集团有限公司	安装单位	江阴市欣明 起重机械安装租赁有限公司
设备名称	(货用) 施工升降机	安装 负责人	戴苏宁
设备型号	SS100	设备编号	苏 B8-S- I - 236
设备生产厂及特种 设备生产制造许可证	江阴市东升建筑机械有限公司 TS2432466-2016	出厂日期 及编号	2012 年 07 月 SS12056
检验高度	18m	检验内容	安装质量常规检验

检验依据	《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008		
------	----------------------------------	--	--

主要 检 验 仪 器 设 备	仪器(工具) 名称	型号	编号	仪器 状况	仪器(工 具) 名称	型号	编号	仪器 状况
	电子经纬仪	DT-2A	05033	正常	塞尺	0.02-1.00mm	/	正常
	绝缘电阻表	ZC25-3	8053953	正常	数字万用表	VC9801A+	992673995	正常
	钳型接地电 阻仪	MS2301	004270	正常	水准仪	AMO-32	S93882	正常
	钢卷尺	3m	/	正常	温湿度仪	AR807	/	正常
	游标卡尺	0-150mm	/	正常	风速仪	AR826	/	正常
	钢直尺	0-500mm	/	正常	扭力扳手	20-1000N·m	/	正常

检 验 结 果	合 格 备注: 根据该被检设备的结构形式, 其使用高度不得超过 30m。   江苏鼎都检测有限公司 签发日期: 2013 年 06 月 07 日							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

检验: 21004 (检验证号: 06062)

审核: 周保建 批准: 顾允敏

周保建 (检验证号: 11009012)

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
1	1. 证书及技术资料	*1.1	技术鉴定证书	有	---
2		*1.2	安装单位资质证书。	有	---
3		*1.3	安全生产许可证。	有	---
4		*1.4	安装人员操作上岗证。	有	---
5		*1.5	出厂合格证。	有	---
6		*1.6	使用说明书。	有	---
7		1.7	防坠器说明书。	/	/
8		1.8	基础检验记录。	符合要求	合格
9		1.9	安装自检记录表。	符合要求	合格
10	2. 基础	2.1	基础符合说明书要求	符合要求	合格
11		2.2	基础排水措施	有	合格
12	3. 钢结构	*3.1	主要结构件	符合要求	合格
13		3.2	结构连接件	符合要求	合格
14		*3.3	架体垂直度	东: 1.9/1000 南: 1.1/1000	合格
15		3.4	架体与楼道相接处加强措施情况	符合要求	合格
16		3.5	架底围护	符合要求	合格
17	4. 吊篮	4.1	吊篮架体涂色区别	符合要求	合格
18		4.2	吊篮底板牢固、防滑	符合要求	合格
19		*4.3	吊篮进料口安全门机电联锁	符合要求	合格
20		4.4	两侧防护	符合要求	合格
21		4.5	高架（30m 以上）防护顶板	无此项	---
22	5. 提升机构	5.1	卷扬机位置及导向轮距卷扬机距离	符合要求	合格
23		5.2	卷扬机锚桩	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
24	5. 提升机构	5.3	提升绳防护	符合要求	合格
25		5.4	卷筒钢丝绳防脱出装置及卷筒边缘高度	符合要求	合格
26		5.5	卷筒上钢丝绳排列及余留最少圈数	符合要求	合格
27		5.6	钢丝绳尾部在卷筒上的固定	符合要求	合格
28		5.7	滑轮组的连接	符合要求	合格
29		*5.8	滑轮防跳绳装置	有	合格
30		*5.9	制动器制动情况, 有防护罩	符合要求	合格
31	6. 钢丝绳	6.1	钢丝绳端部固结	符合要求	合格
32		6.2	钢丝绳的使用规格及完好度	符合要求	合格
33	7. 导向和缓冲装置	7.1	吊篮导靴与导轨之间的安装间隙	符合要求	合格
34		7.2	导轨接点外截面间距错位	符合使用要求	合格
35		7.3	底坑缓冲装置 (30m 以上高架机)	无此项	---
36	8. 停层	8.1	停层走台及防护栏杆	符合要求	合格
37		8.2	停层层门或停层栏杆	符合要求	合格
38	9. 安全装置	9.1	安全停靠装置	符合要求	合格
39		*9.2	断绳保护装置	有	合格
40		*9.3	上极限限位器	符合要求	合格
41		*9.4	紧急断电开关	动作	合格
42		9.5	上料口防护棚	符合要求	合格
43		9.6	平层装置	无此项	---
44		9.7	信号装置	符合要求	合格
45		9.8	超载限制器 (30m 以上高架机)	无此项	---
46		9.9	下极限限位器 (30m 以上高架机)	无此项	---

[illegible]

说 明

1. 本报告书适用于井架物料提升机安装质量检验。
2. 本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
4. 本报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目超过3项不合格，则该设备应判为不合格。
5. 在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
6. 检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
7. 经安装检验合格后，仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
8. 严禁超载使用。
9. 本报告的符号说明：

本检验报告所列检项目，在“结论”栏中用“---”表示该项不作判断。

在使用时会产生安全隐患，但在本检验报告中未曾列出其检验的项目，将在“其他”项目栏“检验结果”中列出，而对应的“结论”栏也用“---”表示。

本报告在“检验结果”和“结论”栏中填写“/”，表示检验规范要求具备但实际却没有或信息无法明确。

江苏省建筑施工起重机械安装检验机构

行业确认书

江苏鼎都检测有限公司

根据《江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认管理办法》的规定，经江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认委员会确认，你单位为建筑施工起重机械安装检验机构，特发此证。

单位法定代表人：严天宏

技术负责人：顾允敏

单位地址：无锡市梁清路56号12楼东侧

证书号码：苏建检字 009 号

发证单位：(盖章)

有效期：两年(2011年09月18日到2013年09月17日止) 2011年09月8日



限元锡嘉辉锡东项目二标段
总承包工程

江苏省建筑施工起重机械安装检验机构

行业确认书

(副本)


证书号码：苏建检字 009 号

有效期：两年(2009年09月18日到2011年09月17日止)

机构名称：江苏鼎都检测有限公司

检验项目：塔式起重机、施工升降机、物料提升机、高处作业

吊篮、施工机械、附着升降脚手架



技术负责人	顾允敏	技术	工程师
姓名		职称	
法定代表人姓名		严天宏	
工商营业执照号		320200000124510	
组织机构代码证书号		66638365-1	
税务登记证号		320200666383650	
单位地址		无锡市梁清路56号12楼东侧	
邮政编码	214000	联系电话	0510-85860826
备注			



延期情况	延期情况
有效延期至2013年9月	
17日	
(盖章)	
年 月 日	