



2011101528A

检验机构核准证号：
TS7G432033-2017



物料提升机安装质量检验报告书

(2013) 苏鼎安检 第 W13421 号

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用单位： 江苏南通六建建设集团有限公司

使用地点： 锡山区山河路北、润锡中路东

检验日期： 2013 年 11 月 11 日

江 苏 鼎 都 检 测 有 限 公 司

地 址：梁青路 56 号（建工大厦 12 楼）

电 话：0510-85860826

邮 编：214000

传 真：0510-85860826

物料提升机安装质量检验报告书

受检单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

安装合格证编号: W13421

检验日期: 2013 年 11 月 11 日 天气 晴 温度 16℃ 湿度 64% 风速 4.2 m/s

工程名称	无锡嘉辉锡东 项目二标段总承包工程			施工地点	锡山区山河路北、润锡中路东			
使用单位	江苏南通 六建建设集团有限公司			安装单位	江阴市欣明 起重机械安装租赁有限公司			
设备名称	(井架) 物料提升机			安装 负责人	戴苏宁			
设备型号	SS100			设备编号	苏 B8-S- I -023			
设备生产厂及特种 设备生产制造许可证	江阴申东机械制造有限公司 TS2432466-2016			出厂日期 及编号	2012 年 09 月 SS12048			
检验高度	18m			检验内容	安装质量常规检验			
检验依据	《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010							
主要 检验 仪器 设备	仪器 (工 具) 名称	型号	编号	仪器 状况	仪器 (工 具) 名称	型号	编号	仪器 状况
	电子经纬仪	DT-2A	05033	正常	塞尺	0.02-1.00mm	/	正常
	绝缘电阻表	ZC25-3	8053953	正常	数字万用表	VC9801A+	992673995	正常
	钳型接地 电阻仪	MS2301	004270	正常	水准仪	AMO-32	S93882	正常
	钢卷尺	3m	/	正常	温湿度仪	AR807	/	正常
	游标卡尺	0-150mm	/	正常	风速仪	AR826	/	正常
	钢直尺	0-500mm	/	正常	扭力扳手	20-1000N·m	/	正常
检验 结果	复检合格  江苏鼎都检测有限公司 检测报告专用章 签发日期: 2013 年 11 月 20 日							

检验: 曹国东 (检验证号: 09009003)

审核: 周锦华 批准: 顾允敏

孙成玉 (检验证号: 13009011)

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检 验 结 果	检 验 结 论
1	1. 证书及技术资料	*1.1	特种设备制造许可书	符合要求	合格
2		*1.2	安装单位资质证书	符合要求	合格
3		*1.3	安全生产许可证	符合要求	合格
4		*1.4	安装人员操作上岗证	符合要求	合格
5		*1.5	产权登记证	符合要求	合格
6		1.6	使用说明书和防坠器说明书	防坠器说明书无	复检合格
7		1.7	基础检验记录	符合要求	合格
8		1.8	安装前检查表	符合要求	合格
9		1.9	安装自检记录	符合要求	合格
10	2. 基础	2.1	基础符合说明书要求	符合要求	合格
11		2.2	基础排水设施	符合要求	合格
12	3. 钢结构	*3.1	主要结构件	符合要求	合格
13		3.2	结构件连接	符合要求	合格
14		*3.3	架体垂直度	偏西: 0.8/1000 偏南: 0.6/1000	合格
15		3.4	架体与楼道相接处加强措施情况	符合要求	合格
16		3.5	架底围护	符合要求	合格
17	4. 吊笼	4.1	吊笼架体涂色区别	符合要求	合格
18		4.2	吊笼底板牢固、防滑	符合要求	合格
19		*4.3	吊笼门	吊笼进料口安全门无	复检合格
20		4.4	两侧防护	符合要求	合格
21		4.5	防护顶板	符合要求	合格
22	5. 提升机构	5.1	卷扬机位置及导向轮距卷扬机距离	符合要求	合格
23		5.2	卷扬机锚桩	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检 验 结 果	检 验 结 论
24	5. 提升机构	5.3	钢丝绳防护	符合要求	合格
25		5.4	卷筒钢丝绳防脱装置及卷筒边缘高度	符合要求	合格
26		*5.5	卷筒上钢丝绳排列及余留最少圈数	符合要求	合格
27		*5.6	钢丝绳尾部在卷筒上的固定	符合要求	合格
28		*5.7	非摩擦式卷扬机	符合要求	合格
29		*5.8	曳引轮直径与钢丝绳直径的比值及包角	无此项	无此项
30		5.9	曳引钢丝绳的平衡装置	无此项	无此项
31		5.10	滑轮组的连接	符合要求	合格
32		5.11	滑轮防钢丝绳脱出装置	符合要求	合格
33		5.12	制动器制动情况, 有防护罩	符合要求	合格
34	6. 钢丝绳	6.1	钢丝绳端部固结	符合要求	合格
35		6.2	钢丝绳的使用规格及完好度	符合要求	合格
36	7. 导向和缓冲装置	7.1	吊笼导靴与导轨之间的安装间隙	符合要求	合格
37		7.2	导轨结合面对接错位阶差	符合要求	合格
38		7.3	对重导向装置及防脱轨装置	无此项	无此项
39		7.4	对重导轨、防坠器导轨结合面对接错位阶差	无此项	无此项
40		7.5	底坑缓冲装置	符合要求	合格
41	8. 停层	8.1	停层平台及防护围栏	符合要求	合格
42		8.2	平台门	层门无	复检合格
43	9. 安全装置	9.1	安全停靠装置	符合要求	合格
44		*9.2	防坠安全器	符合要求	合格
45		*9.3	上限位开关	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检 验 项 目	检 验 结 果	检 验 结 论
46	9. 安全装置	*9.4	紧急断电开关	符合要求	合格
47		9.5	进料口防护棚	符合要求	合格
48		9.6	自动停层装置 (30 米以上)	无此项	无此项
49		9.7	信号装置 (视线不清时或 30 米以上)	无此项	无此项
50		*9.8	起重量限制器	符合要求	合格
51		9.9	下限位开关	符合要求	合格
52	10. 附墙装置	10.1	附墙装置的设置、连接及其间隔	第一道附墙 12 米	复检合格
53	11. 缆风绳	*11.1	缆风绳的安装设置 (30m 以上不得采用缆风绳)	无此项	无此项
54		11.2	缆风绳与地面夹角 (30m 以上不得采用缆风绳)	无此项	无此项
55	12. 电气系统	*12.1	电箱装置及漏电保护器	符合要求	合格
56		12.2	电气设备绝缘值, 电气线路绝缘值	63.0MΩ	合格
57		12.3	接地及接地电阻	无	复检合格
58		12.4	工作照明开关	符合要求	合格
59		*12.5	卷扬机控制开关	符合要求	合格
60	13. 司机室	13.1	司机室搭设情况	符合要求	合格
61		13.2	司机室照明	符合要求	合格
62		13.3	司机室操作规程	符合要求	合格
63		13.4	操作按钮方向标志	符合要求	合格
			以下空白		

说 明

1. 本报告书适用于井架物料提升机安装质量检验。
2. 本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
4. 本报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目超过 3 项不合格，则该设备应判为不合格。
5. 在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
6. 检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
7. 经安装检验合格后，仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
8. 严禁超载使用。
9. 本报告的符号说明：
本检验报告所列检项目，在“结论”栏中用“---”表示该项不作判断。
在使用时会产生安全隐患，但在本检验报告中未曾列出其检验的项目，将在“其他”项目栏“检验结果”中列出，而对应的“结论”栏也用“---”表示。
本报告在“检验结果”和“结论”栏中填写“/”，表示检验规范要求具备但实际却没有或信息无法明确。

副本

中华人民共和国
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(房屋建筑工地区和市政工程工地
起重机械检验机构)

编号: TS7G432033-2017

单位名称: 江苏鼎都检测有限公司

单位地址: 无锡市滨湖区梁青路 56 号 12 楼东侧

经审查, 获准从事下列项目的起重机械检验工作:

检验检测类型	检验检测项目	备注
定期检验	塔式起重机、施工升降机	

限无锡嘉辉锡东项目二标段

总包工程

审批机关: 江苏省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2017 年 05 月 27 日

发证日期: 2013 年 05 月 28 日

