



2012100401A

## 施工升降机安装质量检验报告书

使用单位： 无锡億达建设有限公司

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点： 北国

检验日期： 2013 年 11 月 15 日

江阴市凯信检测服务有限公司

## 说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
- 3、报告书无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告书项目编号中有“\*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有4项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。

## 施工升降机安装质量检验报告书

受检单位：无锡億达建设有限公司

检验日期：2013-11-15 天气 晴 温度 14℃ 湿度 61%RH 风速 2 级

|                                                                                                            |                                                             |           |                   |          |       |            |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 工程名称                                                                                                       | 年产一万吨差别化纤维厂房                                                | 施工地点      | 北国                |          |       |            |       |          |
| 使用单位                                                                                                       | 无锡億达建设有限公司                                                  | 安装单位      | 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司 |          |       |            |       |          |
| 设备名称                                                                                                       | 施工升降机                                                       | 安装负责人     | 戴苏宁               |          |       |            |       |          |
| 设备型号                                                                                                       | SS100                                                       | 设备编号      | SS12160           |          |       |            |       |          |
| 生产厂家及设备<br>生产制造许可证                                                                                         | 江阴申东机械制造有限公司<br>TS2432466-2016                              | 出厂日期      | 2012-10-29        |          |       |            |       |          |
| 检验类别                                                                                                       | 委托检验                                                        | 产权编号      | 苏 B8-S-I-737      |          |       |            |       |          |
| 样机状态                                                                                                       | 检验时设备实际高度 18m                                               |           |                   |          |       |            |       |          |
| 检验依据                                                                                                       | 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008<br>《施工升降机安全规程》GB10055-2007 |           |                   |          |       |            |       |          |
| 主要<br>检验<br>仪器<br>设备                                                                                       | 名称                                                          | 型号        | 编号                | 仪器<br>状况 | 名称    | 型号         | 编号    | 仪器<br>状况 |
|                                                                                                            | 经纬仪                                                         | DJD2A     | YQ011             | 完好       | 扭力板手  | TG750-2000 | YQ020 | 完好       |
|                                                                                                            | 数字钳形表                                                       | DT-266    | YQ001             | 完好       | 转速表   | DM6234P+   | YQ026 | 完好       |
|                                                                                                            | 接地电阻仪                                                       | AD-2001   | YQ009             | 完好       | 测厚仪   | MT150      | YQ008 | 完好       |
|                                                                                                            | 宽口游标卡尺                                                      | 0-200mm   | YQ027             | 完好       | 万用表   | UT53       | YQ003 | 完好       |
|                                                                                                            | 噪音计                                                         | TES-1350A | YQ002             | 完好       | 绝缘电阻表 | ZC-7       | YQ015 | 完好       |
|                                                                                                            | 温湿度计                                                        | TES1310   | YQ006             | 完好       | 塞尺    | 0.02-1.00  | YQ014 | 完好       |
|                                                                                                            | 钢直尺                                                         | GWR-10051 | YQ013             | 完好       | 风速仪   | AR836      | YQ018 | 完好       |
| 检验<br>结论                                                                                                   | 合格                                                          |           |                   |          |       |            |       |          |
| <div style="text-align: right;">           (检验机构检验专用章)<br/>           签发日期：2013 年 11 月 15 日         </div> |                                                             |           |                   |          |       |            |       |          |

检验：张建锋

审核：严晓红 批准：李富昌

| 序号 | 项目类别              | 项目编号  | 检 验 项 目             | 检验结果 | 结论 |
|----|-------------------|-------|---------------------|------|----|
| 1  | 1、<br>证件及<br>技术资料 | *1.1  | 安装单位资质证书及等级。        | 符合要求 | 合格 |
| 2  |                   | *1.2  | 安装单位安全生产许可证。        | 符合要求 | 合格 |
| 3  |                   | *1.3  | 生产厂家特种设备制造（生产）许可证。  | 符合要求 | 合格 |
| 4  |                   | *1.4  | 监督检验合格证、出厂合格证。      | 符合要求 | 合格 |
| 5  |                   | *1.5  | 安装人员操作上岗证。          | 符合要求 | 合格 |
| 6  |                   | *1.6  | 防坠（限速）器标定检测报告。      | /    | /  |
|    |                   |       |                     | /    | /  |
| 7  |                   | 1.7   | 使用说明书。              | 符合要求 | 合格 |
| 8  |                   | 1.8   | 基础地耐力报告。            | 符合要求 | 合格 |
| 9  |                   | 1.9   | 基础隐蔽工程检验单。          | 符合要求 | 合格 |
| 10 |                   | 1.10  | 基础砼试压块报告。           | 符合要求 | 合格 |
| 11 |                   | 1.11  | 基础检验报告。             | 符合要求 | 合格 |
| 12 |                   | 1.12  | 安装前检查表。             | 符合要求 | 合格 |
| 13 |                   | 1.13  | 拆装合同或任务书。           | 符合要求 | 合格 |
| 14 |                   | 1.14  | 安装方案。               | 符合要求 | 合格 |
| 15 |                   | 1.15  | 安装自检记录表。            | 符合要求 | 合格 |
| 16 |                   | 1.16  | 噪声值                 | 70dB | 合格 |
| 17 |                   | 1.17  | 与输电线的安全距离           | /    | /  |
| 18 |                   | *1.18 | 超年限性能与结构应力测试        | /    | /  |
| 19 | 2、<br>基础          | 2.1   | 基础制作符合说明书要求或有专项施工方案 | 符合要求 | 合格 |
| 20 |                   | 2.2   | 基础排水设施              | 符合要求 | 合格 |
| 21 | 3、<br>防护<br>围栏    | 3.1   | 应设置不低与 1.8m 的防护围栏   | 2m   | 合格 |
| 22 |                   | *3.2  | 围栏门应设置机电联锁装置        | 符合要求 | 合格 |
| 23 | 4、<br>吊<br>笼      | 4.1   | 吊笼顶部及除此外的围护         | /    | /  |
| 24 |                   | 4.2   | 吊笼门机电联锁装置           | 符合要求 | 合格 |
| 25 |                   | 4.3   | 吊笼顶护身栏              | /    | /  |
| 26 |                   | 4.4   | 紧急出口                | /    | /  |
| 27 |                   | 4.5   | 安全警示标志              | /    | /  |

| 序号 | 项目类别                               | 项目编号  | 检 验 项 目           | 检验结果               | 结 论 |
|----|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----|
| 28 | 5、<br>钢<br>结<br>构                  | *5.1  | 安装垂直度             | 偏北 10mm<br>偏西 10mm | 合格  |
| 29 |                                    | *5.2  | 结构件、焊件            | 符合要求               | 合格  |
| 30 |                                    | 5.3   | 紧固件               | 符合要求               | 合格  |
| 31 |                                    | *5.4  | 附着装置及附墙点情况        | 9+6+3              | 合格  |
| 32 | 6、<br>停<br>靠                       | 6.1   | 停层门或停层栏杆安装情况      | 不符合要求              | 不合格 |
| 33 |                                    | 6.2   | 层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制 | 符合要求               | 合格  |
| 34 |                                    | 6.3   | 楼层牌               | 符合要求               | 合格  |
| 35 |                                    | 6.4   | 走道搭设及层门开关设置       | 不符合要求              | 不合格 |
| 36 | 7、<br>钢<br>丝<br>绳                  | 7.1   | 钢丝绳选用、直径及磨损情况     | 无磨损                | 合格  |
| 37 |                                    | 7.2   | 钢丝绳固结             | 符合要求               | 合格  |
| 38 |                                    | 7.3   | 钢丝绳断丝数            | 符合要求               | 合格  |
| 39 |                                    | 7.4   | 对重用钢丝绳            | /                  | /   |
| 40 | 8、<br>滑<br>轮                       | 8.1   | 滑轮防脱槽装置           | 符合要求               | 合格  |
| 41 |                                    | 8.2   | 钢丝绳进出滑轮运行情况       | 符合要求               | 合格  |
| 42 |                                    | 8.3   | 滑轮缺陷及磨损           | 符合要求               | 合格  |
| 43 | 9、传<br>动<br>系<br>统                 | 9.1   | 传动系统安全保护          | 符合要求               | 合格  |
| 44 |                                    | 9.2   | 齿轮齿条啮合度           | /                  | /   |
| 45 | 10、导<br>向<br>轮<br>背<br>轮<br>装<br>置 | 10.1  | 导向轮安装情况           | 符合要求               | 合格  |
| 46 |                                    | 10.2  | 背轮安装情况            | 符合要求               | 合格  |
| 47 | 11、导<br>向<br>与<br>缓<br>冲<br>装<br>置 | 11.1  | 导向正确可靠            | /                  | /   |
| 48 |                                    | 11.2  | 吊笼和对重缓冲器及对重自由行程   | /                  | /   |
| 49 | 12、<br>制<br>动<br>器                 | *12.1 | 采用常闭式制动器，工作可靠     | 符合要求               | 合格  |
| 50 |                                    | 12.2  | 紧急操作装置            | 符合要求               | 合格  |
| 51 |                                    | 12.3  | 制动器独立性            | /                  | /   |
| 52 |                                    | 12.4  | 制动器磨损             | 符合要求               | 合格  |
| 53 | 13、<br>安<br>全<br>装<br>置            | *13.1 | 安全器与安全钩           | /                  | /   |
| 54 |                                    | 13.2  | 双向安全器             | /                  | /   |

| 序号 | 项目类别    | 项目编号  | 检 验 项 目           | 检验结果           | 结 论 |
|----|---------|-------|-------------------|----------------|-----|
| 55 | 13、安全装置 | *13.3 | 安全器是否在有效标定期内      | /              | /   |
| 56 |         | *13.4 | 限位开关              | 符合要求           | 合格  |
| 57 |         | *13.5 | 极限开关              | /              | /   |
| 58 |         | 13.6  | 限位开关安装位置          | 2m             | 合格  |
| 59 |         | 13.7  | 极限开关安装位置          | /              | /   |
| 60 |         | 13.8  | 提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关  | /              | /   |
| 61 | 14、电气   | 14.1  | 手动开关              | 符合要求           | 合格  |
| 62 |         | 14.2  | 隔离开关、断路器、电线电缆防护状况 | 符合要求           | 合格  |
| 63 |         | 14.3  | 接地电阻 4 $\Omega$   | 不符合要求          | 不合格 |
| 64 |         | 14.4  | 吊笼顶部检修装置与急停开关     | /              | /   |
| 65 |         | 14.5  | 操纵指示              | 符合要求           | 合格  |
| 66 |         | 14.6  | 障碍灯设置             | /              | /   |
| 67 |         | 14.7  | 电气线路对地绝缘电阻        | 85.2M $\Omega$ | 合格  |
| 68 |         | 14.8  | 相位欠压、零位保护装置及过载保护器 | 符合要求           | 合格  |
| 69 |         | 14.9  | 上下运行接触器电气联锁       | 符合要求           | 合格  |
| 70 |         | 14.10 | 急停开关              | 符合要求           | 合格  |
| 71 |         | 14.11 | 电气设备防护            | 符合要求           | 合格  |
|    | 15、其他   |       |                   |                |     |
|    |         |       |                   |                |     |
|    |         |       |                   |                |     |

(说明：本报告中“/”为无此项目)

以下空白

中华人民共和国  
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment  
People's Republic of China

(房屋建筑工地区和市政工程工地  
起重机械检验机构)

编号: TS7G432002-2017

单位名称: 江阴市凯信检测服务有限公司

单位地址: 江阴临港新城中央商务区金湾国际广场 1 号楼 415 室

办公地址: 江苏省江阴市长江路 459 号

经审查, 获准从事下列项目的起重机械检验工作:

| 检验检测类型 | 检验检测项目                 | 备注 |
|--------|------------------------|----|
| 定期检验   | 塔式起重机 QD2<br>施工升降机 QD5 |    |

审批机关: 江苏省质量技术监督局

有效期至: 2017 年 01 月 17 日

发证机关:

发证日期: 2013 年 06 月 18 日

