



2011101528A

检验许可证编号：
苏建检字 009 号



鼎都检测

施工升降机安装质量检验报告书

(2013) 苏鼎安检 第 S13194 号

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用单位： 上海绿地建筑工程有限公司

使用地点： 无锡市惠山区惠山大道 1500 号

检验日期： 2013 年 04 月 23 日

江 苏 鼎 都 检 测 有 限 公 司

地 址：梁青路 56 号（建工大厦 12 楼）
电 话：0510-85860826

邮 编：214000
传 真：0510-85860826

施工升降机安装质量检验报告书

受检单位: 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

安装合格证编号: S13194

检验日期: 2013 年 04 月 23 日 天气 阴 温度 16 °C 湿度 65 % 风速 4.3 m/s

工程名称	绿地世纪城四期 B 区 A6-A13#房 6#			施工地点	无锡市惠山区惠山大道 1500 号			
使用单位	上海绿地建筑工程有限公司			安装单位	江阴市欣明 起重机械安装租赁有限公司			
设备名称	施工升降机			安装负责人	戴苏宁			
设备型号	SC200/200			设备编号	苏 AN-S00383			
设备生产厂及特种设 备生产制造许可证	南京高立工程机械有限公司 TS2432312-2012			出厂日期 及编号	2011 年 06 月 GL20110515			
检验高度	30m			检验内容	安装质量常规检验			
检验依据	《施工升降机安全规程》GB10055-2007 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008							
主要 检 验 仪 器 设 备	仪器（工 具）名称	型号	编号	仪器 状况	仪器（工 具）名称	型号	编号	仪器 状况
	电子经纬仪	DT-2A	05033	正常	塞尺	0.02-1.00mm	/	正常
	绝缘电阻表	ZC25-3	8053953	正常	数字万用表	VC9801A+	992673995	正常
	钳型接地 电阻仪	MS2301	004270	正常	水准仪	AMO-32	S93882	正常
	钢卷尺	3m	/	正常	温湿度计	AR807	/	正常
	游标卡尺	0-150mm	/	正常	风速仪	AR826	/	正常
	钢直尺	0-500mm	/	正常	扭力扳手	20-1000N·m	/	正常
	声级计	AR824	00517052	正常				
检 验 结 果	复检合格  江苏鼎都检测有限公司 签发日期: 2013 年 05 月 03 日							

检验: 周保建 (检验证号: 11009012)

审核: 周保建

批准: 顾允敏

多青 (检验证号: 11009011)

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
1	1. 证件及技术资料	*1.1	安装单位资质证书及等级	有	---
2		*1.2	安装单位安全生产许可证	有	---
3		*1.3	生产厂家特种设备制造（生产）许可证	有	---
4		*1.4	监督检验合格证、出厂合格证	有	----
5		*1.5	安装人员操作上岗证	有	---
6		*1.6	防坠（限速）器标定检测报告	有	---
7		1.7	使用说明书	有	---
8		1.8	基础地耐力报告	有	合格
9		1.9	基础隐蔽工程检验单	有	合格
10		1.10	基础砼试压块报告	有	合格
11		1.11	基础检验报告	有	合格
12		1.12	安装前检查表	有	合格
13		1.13	拆装合同或任务书	有	---
14		1.14	安装方案	有	---
15		1.15	安装自检记录表	有	合格
16		1.16	噪声值	符合使用要求	合格
17		1.17	与输电线的安全距离	符合要求	合格
18		*1.18	超年限性能与结构应力测试	无此项	---
19	2. 基础	2.1	基础制作符合说明书要求或有专项施工方案	符合要求	合格
20		2.2	基础排水设施	基础排水设施无	复检合格
21	3. 防护围栏	3.1	应设置不低于 1.8m 的防护围栏	符合要求	合格
22		*3.2	围栏门应设置机电连锁装置	符合要求	合格
23	4. 吊笼	4.1	吊笼顶部及除门以外的侧面围护	符合要求	合格
24		*4.2	吊笼门机电连锁装置	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
25	4. 吊笼	4.3	吊笼顶护身栏	符合要求	合格
26		4.4	紧急出口	符合要求	合格
27		4.5	安全警示标志	符合要求	合格
28	5. 钢结构	*5.1	安装垂直度	西: 0.2/1000 北: 0.3/1000	合格
29		*5.2	结构件、焊件	符合要求	合格
30		5.3	紧固件	符合要求	合格
31		*5.4	附着装置及附墙点情况	符合要求	合格
32	6. 停层	6.1	停层门或停层栏杆安装情况	停层层门未搭设完善	复检合格
33		6.2	层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制	/	/
34		6.3	楼层牌	符合要求	合格
35		6.4	走台搭设及层门开关设置	走台未搭设完善	复检合格
36	7. 钢丝绳	7.1	钢丝绳选用、直径及磨损情况	符合使用要求	合格
37		7.2	钢丝绳固结	符合要求	合格
38		7.3	钢丝绳断丝数	符合使用要求	合格
39		7.4	对重用钢丝绳	无此项	---
40	8. 滑轮	8.1	滑轮防脱槽装置	有	合格
41		8.2	钢丝绳进出滑轮运行情况	符合要求	合格
42		8.3	滑轮缺陷及磨损	符合使用要求	合格
43	9. 传动系统	9.1	传动系统安全防护	符合要求	合格
44		9.2	齿轮齿条啮合度	符合要求	合格
45	10. 导向轮背轮装置	10.1	导向轮安装情况	符合要求	合格
46		10.2	背轮安装情况	符合要求	合格
47	11. 导向与缓冲装置	11.1	导向正确可靠	符合要求	合格
48		11.2	吊笼和对重缓冲器及对重自由行程	符合要求	合格

序号	项目类别	项目编号	检验项目	检验结果	结论
49	12. 制动器	*12.1	采用常闭式制动器，工作可靠	符合要求	合格
50		12.2	紧急操作装置	动作	合格
51		12.3	制动器独立性	符合要求	合格
52		12.4	制动器磨损	符合使用要求	合格
53	13. 安全装置	*13.1	安全器与安全钩	符合要求	合格
54		13.2	双向安全器	无此项	---
55		*13.3	安全器是否在有效标定期内	左：B61638	有效期： 2014.03.21
				右：B40451	有效期： 2014.03.21
56		*13.4	限位开关	符合要求	合格
57		*13.5	极限开关	符合要求	合格
58		13.6	限位开关安装位置	符合要求	合格
59		13.7	极限开关安装位置	左笼极限开关与下极限挡板距离近	复检合格
60		13.8	提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关	无此项	---
61		14. 电气	14.1	手动开关	符合要求
62	14.2		隔离开关、断路器、电线电缆防护状况	左笼漏电保护无效	复检合格
63	14.3		接地电阻	无	复检合格
64	14.4		吊笼顶部检修装置与急停开关	有	合格
65	14.5		操纵指示	符合要求	合格
66	14.6		障碍灯设置	无此项	---
67	14.7		电气线路对地绝缘电阻	右笼电铃无	复检合格
68	14.8		相位欠压、零位保护装置及过载保护器	符合要求	合格
69	14.9		上下运行接触器电气联锁	符合要求	合格
70	14.10		急停开关	动作	合格
71	14.11		电气设备防护	符合要求	合格
			以下空白		

说 明

1. 本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
2. 本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
4. 本报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。
检验时保证项目有一项不合格或一般项目超过 4 项不合格，则该设备应判为不合格。
5. 在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
6. 检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
7. 经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
8. 严禁超载使用。
9. 本报告的符号说明：

本检验报告所列检项目，在“结论”栏中用“---”表示该项不作判断。

在使用时会产生安全隐患，但在本检验报告中未曾列出其检验的项目，将在“其他”项目栏“检验结果”中列出，而对应的“结论”栏也用“---”表示。

本报告在“检验结果”和“结论”栏中填写“/”，表示检验规范要求具备但实际却没有或信息无法明确。

江苏省建筑施工起重机械安装检验机构 行业确认书

江苏鼎都检测有限公司

根据《江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认管理办法》
的规定，经江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认委员会确
认，你单位为建筑施工起重机械安装检验机构，特发此证。

单位法定代表人：严天宏 技术负责人：顾允敏

单位地址：无锡市梁青路56号12楼东侧

证书号码：苏建检字 009 号

发证单位：(盖章)

有效期：两年(2011年09月18日到2013年09月17日止) 2011年09月18日



江苏省建筑施工起重机械安装检验机构 行业确认书 (副本)

证书号码：苏建检字 009 号

有效期：两年(2009年09月18日到2011年09月17日止)

机构名称：江苏鼎都检测有限公司

检验项目：塔式起重机、施工升降机、物料提升机、高处作业

吊篮、桩工机械、附着升降脚手架



限绿地世纪城四期B区 A6-A13#楼

6#

技术负责人	顾允敏	技 术	工 程 师	
姓 名		职 称		
法定代表人姓名		严天宏		
工商营业执照号		320200000124510		
组织机构代码证书号		66638365-0		
税务登记证号		32020066383650		
单位地址		无锡市梁青路56号12楼东侧		
邮政编码	214000	联系电话	0510-85860826	
备注				

延期情况	延期情况
有效期至2015年9月	
17日	
	(盖章) 年 月 日