



2013100543A

检测机构核准证编号：TS7G432023-2017

检验编号 S14219

## 施工升降机安装质量检验报告书


委托单位： 江阴市华西建筑安装工程有限公司

使用单位： 江阴市华西建筑安装工程有限公司

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点： 江阴市贯庄

检测日期： 2014年8月4日



江阴市建安检测服务有限公司制

# 说 明

- 1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2、本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
- 3、报告书无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4、本报告书项目编号中有“\*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备应判为不合格。
- 5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
- 6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
- 7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
- 8、严禁超载使用。
- 9、公司地址：江阴市朝阳路 55 号西单元 11 楼  
公司电话：0510—86836757  
公司传真：0510—86836757  
邮编：214400

# 施工升降机安装质量检验报告书

受检单位： 江阴市华西建筑安装工程有限公司

检验编号： S14219

检验日期： 2014-8-4 天气 多云 温度 27-36℃ 风速 3 级 湿度 40 % RH 共 5 页第 1 页

|             |                                   |       |                   |
|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 工程名称        | 美丽华都一标段 2#                        | 施工地点  | 江阴市贯庄             |
| 使用单位        | 江阴市华西建筑安装工程有限公司                   | 安装单位  | 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司 |
| 设备名称        | 施工升降机                             | 安装负责人 | 戴苏宁               |
| 设备型号        | SC200/200                         | 设备编号  | 3014SC01203995    |
| 生产厂         | 中联重工科技股份有限公司                      | 出厂日期  | 2012 年 12 月 20 日  |
| 特种设备生产制造许可证 | TS2443100-2014                    | 产权编号  | 苏 B8-S-II-818     |
| 检验高度        | 24m                               | 检验类别  | 安装质量定期检验          |
| 检验依据        | 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 DGJ32/J65-2008 |       |                   |

## 主要检验仪器设备

| 序号   | 仪器名称  | 型号      | 编号     | 状态 | 序号                                                                                                                                               | 仪器名称       | 型号      | 编号     | 状态 |
|------|-------|---------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----|
| 1    | 经纬仪   | DJD2A   | JAYQ01 | 完好 | 10                                                                                                                                               | 钢直尺        | 0-300mm | JAYQ14 | 完好 |
| 2    | 接地电阻仪 | AD-2001 | JAYQ04 | 完好 | 11                                                                                                                                               | 风速仪        | 826A    | JAYQ16 | 完好 |
| 3    | 数字钳形表 | DJ-266  | JAYQ05 | 完好 | 12                                                                                                                                               | 红外测温仪      | ST630   | JAYQ17 | 完好 |
| 4    | 绝缘电阻表 | ZC25    | JAYQ06 | 完好 | 13                                                                                                                                               | 电子秒表       | E7-21I  | JAYQ26 | 完好 |
| 5    | 声级计   | AZ8928  | JAYQ08 | 完好 | 14                                                                                                                                               | 照相机        | /       | JAYQ27 | 完好 |
| 6    | 游标卡尺  | 0-150mm | JAYQ09 | 完好 | 15                                                                                                                                               | 验电常用电动工具   | /       | JAYQ28 | 完好 |
| 7    | 卷尺    | 50m     | JAYQ10 | 完好 | 16                                                                                                                                               | 万用表        | MF-47   | JAYQ32 | 完好 |
| 8    | 温室度计  | S-88    | JAYQ12 | 完好 | 17                                                                                                                                               | 宽钳口游标卡尺    | 0-150mm | JAYQ30 | 完好 |
| 9    | 塞尺    | /       | JAYQ13 | 完好 | 18                                                                                                                                               | 钢丝绳探伤仪(分包) | /       | /      | /  |
| 检验结论 | 合 格   |         |        |    | <div>  <p>(检验机构检验专用章)</p> <p>签发日期：2014 年 8 月 4 日</p> </div> |            |         |        |    |

检验：

*李国平*

审核：

*陈伟*

批准：

*戴苏宁*

| 序号 | 项目类别              | 项目编号  | 检 验 项 目             | 检验结果                   | 结 论 |
|----|-------------------|-------|---------------------|------------------------|-----|
| 1  | 1、<br>证件及<br>技术资料 | *1.1  | 安装单位资质证书及等级         | 符合                     | 合格  |
| 2  |                   | *1.2  | 安装单位安全生产许可证         | 符合                     | 合格  |
| 3  |                   | *1.3  | 安装告知表               | 符合                     | 合格  |
| 4  |                   | *1.4  | 产权证                 | 符合                     | 合格  |
| 5  |                   | *1.5  | 出厂合格证               | 符合                     | 合格  |
| 6  |                   | *1.6  | 生产厂家特种设备制造（生产）许可证   | 符合                     | 合格  |
| 7  |                   | *1.7  | 监督检验合格证             | 符合                     | 合格  |
| 8  |                   | *1.8  | 安装人员操作上岗证           | 符合                     | 合格  |
| 9  |                   | *1.9  | 防坠（限速）器标定检测报告       | 左：B107527<br>右：B103738 | 合格  |
| 10 |                   | 1.10  | 使用说明书               | 符合                     | 合格  |
| 11 |                   | 1.11  | 基础地耐力报告             | 符合                     | 合格  |
| 12 |                   | 1.12  | 基础隐蔽工程检验单           | 符合                     | 合格  |
| 13 |                   | 1.13  | 基础砼试压块报告            | 符合                     | 合格  |
| 14 |                   | 1.14  | 基础检验报告              | 符合                     | 合格  |
| 15 |                   | 1.15  | 安装前检查表              | 符合                     | 合格  |
| 16 |                   | 1.16  | 拆装合同或任务书            | 符合                     | 合格  |
| 17 |                   | 1.17  | 安装方案                | 符合                     | 合格  |
| 18 |                   | 1.18  | 安装自检记录表             | 符合                     | 合格  |
| 19 |                   | *1.19 | 超年限性能与结构应力测试        | /                      | /   |
| 20 | 2、<br>基本<br>要求    | 2.1   | 噪声值                 | 符合                     | 合格  |
| 21 |                   | 2.2   | 输电线的安全距离            | /                      | /   |
| 22 | 3、<br>基础          | 3.1   | 基础制作符合说明书要求或有专项施工方案 | 符合                     | 合格  |
| 23 |                   | 3.2   | 基础排水设施              | 符合                     | 合格  |

| 序号 | 项目类别                    | 项目编号 | 检 验 项 目           | 检验结果                                     | 结 论 |
|----|-------------------------|------|-------------------|------------------------------------------|-----|
| 24 | 4、<br>防护<br>围栏          | 4.1  | 应设置不低与 1.8m 的防护围栏 | 符合                                       | 合格  |
| 25 |                         | *4.2 | 围栏门应设置机电联锁装置      | 符合                                       | 合格  |
| 26 | 5、<br>吊<br>笼            | 5.1  | 吊笼顶部及除此外的围护       | 符合                                       | 合格  |
| 27 |                         | 5.2  | 吊笼门机电联锁装置         | 符合                                       | 合格  |
| 28 |                         | 5.3  | 吊笼顶护身栏            | 符合                                       | 合格  |
| 29 |                         | 5.4  | 紧急出口              | 符合                                       | 合格  |
| 30 |                         | 5.5  | 安全警示标志            | 符合                                       | 合格  |
| 31 | 6、<br>钢<br>结<br>构       | *6.1 | 安装垂直度             | 检验高度 24m<br>偏西 0.21/1000<br>偏北 0.42/1000 | 合格  |
| 32 |                         | *6.2 | 结构件、焊件            | 符合                                       | 合格  |
| 33 |                         | 6.3  | 紧固件               | 符合                                       | 合格  |
| 34 |                         | *6.4 | 附着装置及附墙点情况        | 符合                                       | 合格  |
| 35 | 7、<br>停<br>层            | 7.1  | 停层门或停层栏杆安装情况      | 符合                                       | 合格  |
| 36 |                         | 7.2  | 层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制 | 符合                                       | 合格  |
|    |                         | *7.3 | 楼层呼叫器             | 符合                                       | 合格  |
| 37 |                         | 7.4  | 楼层牌               | 符合                                       | 合格  |
| 38 |                         | 7.5  | 走台搭设及层门开关设置       | 符合                                       | 合格  |
| 39 | 8、<br>钢<br>丝<br>绳       | 8.1  | 钢丝绳选用、直径及磨损情况     | /                                        | /   |
| 40 |                         | 8.2  | 钢丝绳固结             | /                                        | /   |
| 41 |                         | 8.3  | 钢丝绳断丝数            | /                                        | /   |
| 42 |                         | 8.4  | 对重用钢丝绳            | /                                        | /   |
| 43 | 9、<br>滑<br>轮            | 9.1  | 滑轮防脱槽装置           | /                                        | /   |
| 44 |                         | 9.2  | 钢丝绳进出滑轮运行情况       | /                                        | /   |
| 45 |                         | 9.3  | 滑轮缺陷及磨损           | /                                        | /   |
| 46 | 10、<br>传<br>动<br>系<br>统 | 10.1 | 传动系统安全保护          | 符合                                       | 合格  |
| 47 |                         | 10.2 | 齿轮齿条啮合度           | 符合                                       | 合格  |

| 序号 | 项目类别       | 项目编号  | 检 验 项 目           | 检验结果                                 | 结 论 |
|----|------------|-------|-------------------|--------------------------------------|-----|
| 48 | 11、导向轮背轮装置 | 11.1  | 导向轮安装情况           | 符合                                   | 合格  |
| 49 |            | 11.2  | 背轮安装情况            | 符合                                   | 合格  |
| 50 | 12、导向与缓冲装置 | 12.1  | 导向正确可靠            | 符合                                   | 合格  |
| 51 |            | 12.2  | 吊笼和对重缓冲器及对重自由行程   | 符合                                   | 合格  |
| 52 | 13、制动器     | *13.1 | 采用常闭式制动器，工作可靠     | 符合                                   | 合格  |
| 53 |            | 13.2  | 紧急操作装置            | 符合                                   | 合格  |
| 54 |            | 13.3  | 制动器独立性            | 符合                                   | 合格  |
| 55 |            | 13.4  | 制动器磨损             | 符合                                   | 合格  |
| 56 | 14、安全装置    | *14.1 | 安全器与安全钩           | 符合                                   | 合格  |
| 57 |            | 14.2  | 双向安全器             | /                                    | /   |
| 58 |            | *14.3 | 安全器是否在有效标定期内      | 左：至 2015.7.25 有效<br>右：至 2015.7.25 有效 | 合格  |
| 59 |            | *14.4 | 限位开关              | 符合                                   | 合格  |
| 60 |            | *14.5 | 极限开关              | 符合                                   | 合格  |
| 61 |            | 14.6  | 限位开关安装位置          | 上部安全距离 3.1m                          | 合格  |
| 62 |            | 14.7  | 极限开关安装位置          | 符合                                   | 合格  |
| 63 |            | 14.8  | 提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关  | /                                    | /   |
| 64 |            | *14.9 | 超载保护装置            | 符合                                   | 合格  |
| 65 | 15、电气      | 15.1  | 手动开关              | 符合                                   | 合格  |
| 66 |            | 15.2  | 隔离开关、断路器、电线电缆防护状况 | 符合                                   | 合格  |
| 67 |            | 15.3  | 接地电阻 4Ω           | 1.6Ω                                 | 合格  |
| 68 |            | 15.4  | 吊笼顶部检修装置与急停开关     | /                                    | /   |
| 69 |            | 15.5  | 操纵指示              | 符合                                   | 合格  |
| 70 |            | 15.6  | 障碍灯设置             | /                                    | /   |
| 71 |            | 15.7  | 电气线路对地绝缘电阻        | 符合                                   | 合格  |

| 序号 | 项目类别          | 项目编号  | 检 验 项 目           | 检验结果 | 结 论 |
|----|---------------|-------|-------------------|------|-----|
| 72 | 15、<br>电<br>气 | 15.8  | 相位欠压、零位保护装置及过载保护器 | 符合   | 合格  |
| 73 |               | 15.9  | 上下运行接触器电气联锁       | 符合   | 合格  |
| 74 |               | 15.10 | 急停开关              | 符合   | 合格  |
| 75 |               | 15.11 | 电气设备防护            | 符合   | 合格  |
| 76 | 16、<br>其<br>他 | /     | /                 | /    | /   |
| 77 |               | /     | /                 | /    | /   |

注：本检测报告项目编号中有“\*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。

检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备判定为不合格。

符合要求“√”、不符合要求“×”或用文字说明，无此项“/”。

以下空白

中华人民共和国  
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment  
People's Republic of China

(房屋建筑工地和市政工程工地  
起重机械检验机构)

编号: TS7G432023-2017

单位名称: 江阴市建安检测服务有限公司

单位地址: 江苏省江阴市朝阳路 55 号

经审查, 获准从事下列项目的起重机械检验工作:

| 检验检测类型 | 检验检测项目      | 备注                     |
|--------|-------------|------------------------|
| 定期检验   | 塔式起重机、施工升降机 | 仅限房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械检验 |

审批机关: 江苏省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2017 年 04 月 02 日

发证日期: 2013 年 04 月 03 日

