




2010101467A



检验编号 T130061

## 塔式起重机安装质量检验报告书

委托单位： 江阴市华西建筑安装工程有限公司

使用单位： 江阴市华西建筑安装工程有限公司

安装单位： 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点： 江阴市长山镇

检验日期： 2013 年 2 月 4 日

江阴市建安检测服务有限公司制

江苏省建筑工程管理局印制


塔式起重机安装质量检验报告书


受检单位：江阴市华西建筑安装工程有限公司


检验编号 T130061

检验日期：2013-2-4 天气 阴 温度 4-8 ℃ 风速 3 级 湿度 70% RH 共 7 页 第 1 页

|           |                                                                                                                                                        |         |           |       |                   |          |          |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 工程名称      | 蟠龙华都 18#                                                                                                                                               |         |           |       |                   |          |          |      |
| 使用单位      | 江阴市华西建筑安装工程有限公司                                                                                                                                        |         |           | 施工地点  | 江阴市长山镇            |          |          |      |
| 设备名称      | 塔式起重机                                                                                                                                                  |         |           | 安装单位  | 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司 |          |          |      |
| 设备型号      | QTZ63                                                                                                                                                  |         |           | 安装负责人 | 戴苏宁               |          |          |      |
| 生产厂家      | 中联重科股份有限公司                                                                                                                                             |         |           | 设备编号  | 2012TC01300096    |          |          |      |
| 设备生产制造许可证 | TS2410614-2016                                                                                                                                         |         |           | 出厂日期  | 2013 年 1 月 29 日   |          |          |      |
| 检验高度      | 28m                                                                                                                                                    |         |           | 产权编号  | 苏 B8-T-III-1204   |          |          |      |
| 检验幅度      | 50m                                                                                                                                                    |         |           | 检验类别  | 安装质量检验            |          |          |      |
| 检验依据      | 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 DGJ32/J65-2008                                                                                                                      |         |           |       |                   |          |          |      |
| 主要检验仪器设备  | 仪器（工具）名称                                                                                                                                               | 型号      | 编号        | 仪器状况  | 仪器（工具）名称          | 型号       | 编号       | 仪器状况 |
|           | 经纬仪                                                                                                                                                    | DJD2A   | 200799    | 完好    | 扭矩扳手              | 0-500N.m | /        | 完好   |
|           | 数字钳形表                                                                                                                                                  | DT-266  | 021211    | 完好    | 电子吊秤              | DC5XZ-10 | 0301210  | 完好   |
|           | 接地电阻仪                                                                                                                                                  | AD-2001 | /         | 完好    | 测厚仪               | TT100    | 10311500 | 完好   |
|           | 卷尺                                                                                                                                                     | 0-50 米  | /         | 完好    | 声级仪               | A28928   | 9118544  | 完好   |
|           | 游标卡尺                                                                                                                                                   | 0-150   | 212095007 | 完好    | 水准仪               | DSZ3     | 116051   | 完好   |
|           | 放大镜                                                                                                                                                    | Φ50×10  | /         | 完好    | 绝缘电阻              | ZC25     | /        | 完好   |
|           | 温湿度计                                                                                                                                                   | S-88    | /         | 完好    | 塞尺                | /        | /        | 完好   |
|           | 钢直尺                                                                                                                                                    | /       | /         | 完好    | /                 | /        | /        | /    |
| 检验结果      | <div>合格</div> <div><br/>(检验机构检验专用章)<br/>签发日期：2013 年 2 月 4 日</div> |         |           |       |                   |          |          |      |

检验 

审核: 

批准: 

| 序号 | 项目类别   | 项目编号 | 检 验 项 目                | 检 验 结 果                        | 结 论 |
|----|--------|------|------------------------|--------------------------------|-----|
| 23 | 3、基础   | 3.1  | 基础排水设施                 | 符合                             | 合格  |
| 24 |        | *3.2 | 基础制作应符合说明书要求或有专项基础设计方案 | 符合                             | 合格  |
| 25 | 4、结构件  | *4.1 | 主要结构件状况                | 符合                             | 合格  |
| 26 |        | 4.2  | 主要结构件连接件               | 符合                             | 合格  |
| 27 |        | 4.3  | 平衡重、压重的安装数量位置及固定情况     | 符合                             | 合格  |
| 28 |        | *4.4 | 塔身轴心线对支承面的侧向垂直度        | 被检高度 28m<br>偏西 70mm<br>偏北 50mm | 合格  |
| 29 |        | 4.5  | 斜梯的尺寸与固定               | /                              | /   |
| 30 |        | 4.6  | 直立梯及其护圈的尺寸与固定          | 符合                             | 合格  |
| 31 |        | 4.7  | 休息小平台、走台               | 符合                             | 合格  |
| 32 |        | 4.8  | 附着装置的布置与连接情况           | /                              | /   |
| 33 | 5、吊钩   | *5.1 | 吊钩标记和防脱钩装置             | 符合                             | 合格  |
| 34 |        | 5.2  | 吊钩缺陷及危险断面磨损            | 符合                             | 合格  |
| 35 |        | 5.3  | 挂绳断面磨损量                | 符合                             | 合格  |
| 36 |        | *5.4 | 滑轮防跳绳装置                | 符合                             | 合格  |
| 37 |        | 5.5  | 心轴固定                   | 符合                             | 合格  |
| 38 | 6、行走系统 | 6.1  | 大车行走限位                 | /                              | /   |
| 39 |        | 6.2  | 轨道终端缓冲装置               | /                              | /   |
| 40 |        | 6.3  | 轨道终端端部挡架               | /                              | /   |
| 41 |        | 6.4  | 行走防护挡板                 | /                              | /   |
| 42 |        | 6.5  | 防风夹轨器                  | /                              | /   |
| 43 |        | 6.6  | 钢轨接头位置                 | /                              | /   |
| 44 |        | 6.7  | 钢轨接头间隙、高差              | /                              | /   |

| 序号 | 项目类别           | 项目编号  | 检 验 项 目     | 检 验 结 果                  | 结 论 |
|----|----------------|-------|-------------|--------------------------|-----|
| 64 | 7、<br>起升<br>系统 | *7.16 | 高度限位器       | 1.3m 动作                  | 合格  |
| 65 |                | 7.17  | 起重量限制器      | 四倍率 4032kg 动作            | 合格  |
| 66 |                | *7.18 | 力矩限制器       | 幅度 47m 处<br>吊重 1105kg 动作 | 合格  |
| 67 | 8、<br>回转<br>系统 | 8.1   | 回转限制        | 动作                       | 合格  |
| 68 |                | 8.2   | 齿轮啮合与缺损     | 符合                       | 合格  |
| 69 |                | 8.3   | 外露部分防护罩     | 符合                       | 合格  |
| 70 | 9、<br>变幅<br>系统 | 9.1   | 钢丝绳绳端固结     | 符合                       | 合格  |
| 71 |                | 9.2   | 钢丝绳安全圈数     | 符合                       | 合格  |
| 72 |                | 9.3   | 钢丝绳选用、安装、润滑 | Φ7.2mm                   | 合格  |
| 73 |                | 9.4   | 钢丝绳缺陷       | 符合                       | 合格  |
| 74 |                | 9.5   | 钢丝绳直径及磨损    | 符合                       | 合格  |
| 75 |                | 9.6   | 钢丝绳断丝数      | 符合                       | 合格  |
| 76 |                | 9.7   | 卷筒选用        | 符合                       | 合格  |
| 77 |                | 9.8   | 卷筒缺陷、筒壁厚度   | 符合                       | 合格  |
| 78 |                | 9.9   | 卷筒钢丝绳尾部固定   | 符合                       | 合格  |
| 79 |                | 9.10  | 滑轮选用        | 符合                       | 合格  |
| 80 |                | 9.11  | 滑轮缺陷        | 符合                       | 合格  |
| 81 |                | 9.12  | 滑轮防脱槽装置     | 符合                       | 合格  |
| 82 |                | 9.13  | 制动器零部件缺陷    | 符合                       | 合格  |
| 83 |                | 9.14  | 外露部分防护罩     | 符合                       | 合格  |
| 84 |                | 9.15  | 制动器调整       | 符合                       | 合格  |
| 85 |                | *9.16 | 小车断绳保护装置    | 符合                       | 合格  |

# 江苏省建筑施工起重机械安装检验机构

## 行业确认书



江阴市建安检测服务有限公司

根据《江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认管理办法》的规定，经江苏省建筑施工起重机械安装检验机构行业确认委员会确认，你单位为建筑施工起重机械安装检验机构，特发此证。

单位法定代表人： 顾永建 技术负责人： 周福兴

单位地址： 江阴市朝阳路55号民建大厦西单元十一楼

证书号码： 苏建检字 010 号

有效期： 两年 ( 2011年 09月 18日到 2013年 09月 17日止 )

