2013100543A

检测机构核准证编号：TS7G432023-2017

检验编号 S15156

# 施工升降机安装质量检验报告书

委托单位：江阴市华西建筑安装工程有限公司

使用单位：江阴市华西建筑安装工程有限公司

安装单位：江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司

使用地点：江阴市华西村

检测日期：2015 年 8 月 16 日

江阴市建安检测服务有限公司制

# 说　　明

1、本报告书适用于施工升降机安装质量检验。

2、本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。

3、报告书无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。

4、本报告书项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目有 4 项不合格，则该设备应判为不合格。

5、在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。

6、检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。

7、经安装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。

8、严禁超载使用。

9、公司地址：江阴市朝阳路 55 号西单元 11 楼

公司电话：0510—86836757

公司传真：0510—86836757

邮编：214400

# 施工升降机安装质量检验报告书

受检单位：江阴市华西建筑安装工程有限公司　　检验编号:S15156

检验日期：2015-8-16 天气 多云 温度 26～32℃ 风速 3 级 湿度 40 % RH　共 5 页第 1 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 华西文体中心大礼堂 2# | 施工地点 | 江阴市华西村 |
| 使用单位 | 江阴市华西建筑安装工程有限公司 | 安装单位 | 江阴市欣明起重机械安装租赁有限公司 |
| 设备名称 | 施工升降机(货梯) | 安装负责人 | 戴苏宁 |
| 设备型号 | SSB100 | 设备编号 | 140040 |
| 生产厂 | 上海达瞬机械有限公司 | 出厂日期 | 2014 年 2 月 20 日 |
| 特种设备生产制造许可证 | TS2431021-2014 | 产权编号 | 苏备 BJS14120030 |
| 检验高度 | 13.5m | 检验类别 | 安装质量定期检验 |
| 检验依据 | 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》DGJ32/J65-2008 | | |

## 主要检验仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 状态 | 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经纬仪 | DJD2A | JAYQ01 | 完好 | 10 | 钢直尺 | 0-300mm | JAYQ14 | 完好 |
| 2 | 接地电阻仪 | AD-2001 | JAYQ04 | 完好 | 11 | 风速仪 | 826A | JAYQ16 | 完好 |
| 3 | 数字钳形表 | DJ-266 | JAYQ05 | 完好 | 12 | 红外测温仪 | ST630 | JAYQ17 | 完好 |
| 4 | 绝缘电阻表 | ZC25 | JAYQ06 | 完好 | 13 | 电子秒表 | E7-2II | JAYQ26 | 完好 |
| 5 | 声级计 | AZ8928 | JAYQ08 | 完好 | 14 | 照相机 | / | JAYQ27 | 完好 |
| 6 | 游标卡尺 | 0-150mm | JAYQ09 | 完好 | 15 | 验电常用电动工具 | / | JAYQ28 | 完好 |
| 7 | 卷尺 | 50m | JAYQ10 | 完好 | 16 | 万用表 | MF-47 | JAYQ32 | 完好 |
| 8 | 温室度计 | S-88 | JAYQ12 | 完好 | 17 | 宽钳口游标卡尺 | 0-150mm | JAYQ30 | 完好 |
| 9 | 塞尺 | / | JAYQ13 | 完好 | 18 | 钢丝绳探伤仪(分包) | / | / | / |

| | | |
|---|---|---|
| 检验结论 | 合　格 | （检验机构检验专用章）<br>签发日期：2015 年 8 月 16 日 |

检验：　　审核：　　批准：

| 序号 | 项目类别 | 项目编号 | 检　验　项　目 | 检验结果 | 结 论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1、证件及技术资料 | *1.1 | 安装单位资质证书及等级 | 符合 | 合格 |
| 2 | | *1.2 | 安装单位安全生产许可证 | 符合 | 合格 |
| 3 | | *1.3 | 安装告知表 | 符合 | 合格 |
| 4 | | *1.4 | 产权证 | 符合 | 合格 |
| 5 | | *1.5 | 出厂合格证 | 符合 | 合格 |
| 6 | | *1.6 | 生产厂家特种设备制造（生产）许可证 | 符合 | 合格 |
| 7 | | *1.7 | 监督检验合格证 | 符合 | 合格 |
| 8 | | *1.8 | 安装人员操作上岗证 | 符合 | 合格 |
| 9 | | *1.9 | 防坠（限速）器标定检测报告 | /<br>/ | / |
| 10 | | 1.10 | 使用说明书 | 符合 | 合格 |
| 11 | | 1.11 | 基础地耐力报告 | 符合 | 合格 |
| 12 | | 1.12 | 基础隐蔽工程检验单 | 符合 | 合格 |
| 13 | | 1.13 | 基础砼试压块报告 | 符合 | 合格 |
| 14 | | 1.14 | 基础检验报告 | 符合 | 合格 |
| 15 | | 1.15 | 安装前检查表 | 符合 | 合格 |
| 16 | | 1.16 | 拆装合同或任务书 | 符合 | 合格 |
| 17 | | 1.17 | 安装方案 | 符合 | 合格 |
| 18 | | 1.18 | 安装自检记录表 | 符合 | 合格 |
| 19 | | *1.19 | 超年限性能与结构应力测试 | / | / |
| 20 | 2、基本要求 | 2.1 | 噪声值 | / | / |
| 21 | | 2.2 | 输电线的安全距离 | / | / |
| 22 | 3、基础 | 3.1 | 基础制作符合说明书要求或有专项施工方案 | 符合 | 合格 |
| 23 | | 3.2 | 基础排水设施 | 符合 | 合格 |

| 序号 | 项目类别 | 项目编号 | 检 验 项 目 | 检验结果 | 结 论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4、防护围栏 | 4.1 | 应设置不低与1.8m的防护围栏 | 符合 | 合格 |
| 25 | | *4.2 | 围栏门应设置机电联锁装置 | 符合 | 合格 |
| 26 | 5、吊笼 | 5.1 | 吊笼顶部及除此外的围护 | / | / |
| 27 | | 5.2 | 吊笼门机电联锁装置 | 符合 | 合格 |
| 28 | | 5.3 | 吊笼顶护身栏 | / | / |
| 29 | | 5.4 | 紧急出口 | / | / |
| 30 | | 5.5 | 安全警示标志 | 不符合 | 不合格 |
| 31 | 6、钢结构 | *6.1 | 安装垂直度 | 检验高度13.5m<br>偏南0.74/1000<br>偏西1.11/1000 | 合格 |
| 32 | | *6.2 | 结构件、焊件 | 符合 | 合格 |
| 33 | | 6.3 | 紧固件 | 符合 | 合格 |
| 34 | | *6.4 | 附着装置及附墙点情况 | 符合 | 合格 |
| 35 | 7、停层 | 7.1 | 停层门或停层栏杆安装情况 | 不符合 | 不合格 |
| 36 | | 7.2 | 层门或层门栏杆开关不受吊笼运动控制 | 符合 | 合格 |
| | | *7.3 | 楼层呼叫器 | / | / |
| 37 | | 7.4 | 楼层牌 | 不符合 | 不合格 |
| 38 | | 7.5 | 走台搭设及层门开关设置 | 符合 | 合格 |
| 39 | 8、钢丝绳 | 8.1 | 钢丝绳选用、直径及磨损情况 | 12.5mm | 合格 |
| 40 | | 8.2 | 钢丝绳固结 | 符合 | 合格 |
| 41 | | 8.3 | 钢丝绳断丝数 | 符合 | 合格 |
| 42 | | 8.4 | 对重用钢丝绳 | / | / |
| 43 | 9、滑轮 | 9.1 | 滑轮防脱槽装置 | 符合 | 合格 |
| 44 | | 9.2 | 钢丝绳进出滑轮运行情况 | 符合 | 合格 |
| 45 | | 9.3 | 滑轮缺陷及磨损 | 符合 | 合格 |
| 46 | 10、传动系统 | 10.1 | 传动系统安全保护 | 符合 | 合格 |
| 47 | | 10.2 | 齿轮齿条啮合度 | / | / |

| 序号 | 项目类别 | 项目编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 11、导向轮背轮装置 | 11.1 | 导向轮安装情况 | 符合 | 合格 |
| 49 | | 11.2 | 背轮安装情况 | / | / |
| 50 | 12、导向与缓冲装置 | 12.1 | 导向正确可靠 | 符合 | 合格 |
| 51 | | 12.2 | 吊笼和对重缓冲器及对重自由行程 | 符合 | 合格 |
| 52 | 13、制动器 | *13.1 | 采用常闭式制动器，工作可靠 | 符合 | 合格 |
| 53 | | 13.2 | 紧急操作装置 | / | / |
| 54 | | 13.3 | 制动器独立性 | / | / |
| 55 | | 13.4 | 制动器磨损 | 符合 | 合格 |
| 56 | 14、安全装置 | *14.1 | 安全器与安全钩 | 符合 | 合格 |
| 57 | | 14.2 | 双向安全器 | / | / |
| 58 | | *14.3 | 安全器是否在有效标定期内 | 符合 | 合格 |
| 59 | | *14.4 | 限位开关 | 符合 | 合格 |
| 60 | | *14.5 | 极限开关 | / | / |
| 61 | | 14.6 | 限位开关安装位置 | 上部安全距离3.1m | 合格 |
| 62 | | 14.7 | 极限开关安装位置 | / | / |
| 63 | | 14.8 | 提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关 | / | / |
| 64 | | *14.9 | 超载保护装置 | 符合 | 合格 |
| 65 | 15、电气 | 15.1 | 手动开关 | / | / |
| 66 | | 15.2 | 隔离开关、断路器、电线电缆防护状况 | 符合 | 合格 |
| 67 | | 15.3 | 接地电阻4Ω | 3.7Ω | 合格 |
| 68 | | 15.4 | 吊笼顶部检修装置与急停开关 | / | / |
| 69 | | 15.5 | 操纵指示 | 符合 | 合格 |
| 70 | | 15.6 | 障碍灯设置 | / | / |
| 71 | | 15.7 | 电气线路对地绝缘电阻 | 符合 | 合格 |

| 序号 | 项目类别 | 项目编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15、电气 | 15.8 | 相位欠压、零位保护装置及过载保护器 | 符合 | 合格 |
| 73 | | 15.9 | 上下运行接触器电气联锁 | 符合 | 合格 |
| 74 | | 15.10 | 急停开关 | 符合 | 合格 |
| 75 | | 15.11 | 电气设备防护 | 符合 | 合格 |
| 76 | 16、其他 | / | / | / | / |
| 77 | | / | / | / | / |

注：本检测报告项目编号中有“*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。
检验时保证项目有一项不合格或一般项目有4项不合格，则该设备判定为不合格。
符合要求“√”、不符合要求“×”或用文字说明，无此项“/”。

以下空白

# 中华人民共和国
# 特种设备检验检测机构核准证

**Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment**
**People's Republic of China**

## （房屋建筑工地和市政工程工地起重机械检验机构）

编号：TS7G432023-2017

单位名称：江阴市建安检测服务有限公司

单位地址：江苏省江阴市朝阳路 55 号

经审查，获准从事下列项目的起重机械检验工作：

| 检验检测类型 | 检验检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定期检验 | 塔式起重机、施工升降机 | 仅限房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械检验 |

审批机关：江苏省质量技术监督局　　发证机关：

有效期至：2017 年 04 月 02 日　　发证日期：2013 年 04 月 03 日

国家质量监督检验检疫总局制